

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 04 月 22 日 16:30 至 17:25

主要议题: 本周项目进展、存在的问题和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 王志强 李军

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国 戚青华

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 徐文平

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡铺正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度,提出相关问题,建设单位、监理单位项目负责人例会上提出了要求,纪要整理如下:

一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、本周的施工进度:

侯射鱼塘光伏区继续消缺整改,计划 5 月 5 日完成,大水塘组件累计安装完成 47 组,7#箱变吊装就位完成、5#箱变基础混凝土浇筑完成,侯射安全围栏 23 号进场

2、下周工作计划

矿坑引孔机进场施工;小山包锚杆植筋施工;侯射光伏区围栏材料进场安装、桥架加固完成 70%、最后一根桩补桩施工完成;大水塘组件施工完成;养鸭鱼塘除高压电缆外,其余电气施工完成、电缆沟开挖完成。

3、需要协调解决的问题:

30.6MWp 剩余地块 (侯射村 15.2MWp 东侧) 土地的进场施工时间问题,以便项目订购光伏电站管桩、支架、电缆、组件等相关材料。

二、粟总 牛总（华勘院 粟玉林 牛龙飞）

- 1、大水塘箱变改造已联系相关单位，等待落实中，后续加强沟通，确保落实到位；
- 2、矿坑基础形式确认后，我方会跟踪设计尽快出图；
- 3、及时上报项目人员疫情防控统计表；

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

- 1、近期施工现场时间紧，任务重，参建各单位为保证项目目标实现都要积极努力，创造可供施工条件，保证施工场地能够流水施工；
- 2、侯射光伏区要消缺项整改到位；过马路电缆二端要有安全保护措施；现场托盘、塑料袋等垃圾要及时清理完成，做到工完、料净、场地清；通讯线抓紧时间完成施工，施工单位质检员要跟踪检查安装质量，安装调试完成后，以便升压站后台实时监控
- 3、养鸭鱼塘箱变昨日已就位，后续施工单位要合理调配施工人员，保证各区段施工作业能够同时进行；
- 4、大水塘组件施工要关注天气情况，当天运进的组件当天用完，防止电池组件被雨水浸泡；
- 5、目前疫情形势严峻，总包单位要掌握项目人员动态，保证所报疫情防控统计真实可靠；

四、戚总、小杨总（湖州丹伏农业科技有限公司 戚青华、杨振国）：

- 1、对检查出的配电箱问题，我方计划更换，会尽快整改完成；
- 2、已安排人员对各光伏区有积水的地方进行不间断抽排水，创造好的施工场地；

五、明总 王总 李总（建设单位 明飞 王志强 李军）：

- 1、施工单位在5月1日之前报停电计划至我项目部，调试方案、四措两案下周五前完成报审；
- 2、侯射光伏区整改消缺加强相关质量管控，专业质量人员现场监督到位，对照设计文件，逐项消缺到位，提高效率，保证消缺整改质量，避免重复返修；
- 3、要求项目监理部针对施工现场发现的安全隐患及时出具通知单，施工单位未在限期内完成整改的就直接进行考核处理；
- 4、各施工作业面要配备足够的消防灭火器材，临时用电配电箱使用合格产品并做好接地，上周例会布置的侯射光伏区施工现场垃圾清理工作，施工单位要在安全围栏安装前清理干净，本次例会再此强调；
- 5、要求总包单位要有计划的组织施工，保证资源供应，确保施工现场达到连续施

工条件:

- 6、施工现场施工单位要确保高边坡的稳定性，存在的问题必须做好相关安全措施，消除安全隐患后再进行施工；
- 7、4月25日之前矿坑、山包工程材料必须订单采购完成，保证后续施工；
- 8、山包、矿坑地块，要求总包单位结合现场精确设计，第一步桩位图出具，第二步出施工图；
- 9、严格落实疫情防控措施，总包单位每天如实上报疫情防控报表，上报人对报表的真实性负责，项目监理部落实核对；
- 10、侯射箱变基础下面的挡水措施，施工单位近期先做一个样板，样板通过后按此样板施工其它箱变基础；
- 11、华勘院对大水塘箱变改造，联系相关单位，尽快完成；

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部



党支部会议签到表

编号:

| 会议地点 | 项目会议室 | | 开始时间 | 2022.4.22 |
|------|-------|------|------|-------------|
| 序号 | 姓名 | 部门单位 | 职务职称 | 联系方式 |
| 1 | 确认 | 京能国际 | | 1378312982 |
| 2 | 王海强 | 京能 | | 18911258831 |
| 3 | 李军 | 京能 | | 15061621177 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 梁山林 | 华电汽 | | 18461123409 |
| 7 | 张林 | 华电汽 | | 18651238331 |
| 8 | 薛峰 | 华电汽 | | 13202567882 |
| 9 | 杨振国 | 升伏 | | 15657252625 |
| 10 | 陈青年 | 升伏 | | 13185273091 |
| 11 | 牛龙江 | 华电院 | | 18268522196 |
| 12 | 赵维海 | 华电院 | | 13575255069 |
| 13 | 杨海龙 | 华电院 | | 15770902084 |
| 14 | 秦静芳 | 华电汽 | | 18861175096 |
| 15 | 徐文平 | 华电正街 | | 15610615208 |
| 16 | | | | |