

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建溧溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 05 月 27 日 16:30 至 17:36

主要议题: 本周项目进展、存在的问题、安全文明施工和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方):

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 李尚

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞等 4 人

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镛正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度, 提出相关问题, 建设单位、监理单位项目负责人例会上对进度、质量、安全文明施工提出了要求, 纪要整理如下:

东红村光伏区并网进度概况:

养鸭鱼塘 2022 年 5 月 11 日并网至 3.99594MW; 2022 年 5 月 21 日东红大水塘并网 0.16MW, 5 月 22 日并网至 1.33MW, 5 月 23 日并网至 2.02MW, 剩余 1 台逆变器在运输过程中损坏未安装入网;

一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、本周的施工进度:

(1) 东红区大水塘并网完成 (不含未到的逆变器)。

(2) 东红区矿坑引孔完成 100%; 桩基施工完成 99%。

(3) 东红区山包锚杆植筋施工完成 70%。

(4) 东红区矿坑支架、组件施工完成 60%; 汇流箱安装 7 台; 桥架安装 1.0KM; 电缆敷设 1.0KM。



2、下周工作计划

- (1) 矿坑支架、组件安装完成。
- (2) 山包锚杆植筋施工完成，支架下周一进场。
- (3) 矿坑施工并网。

3、需要协调解决的问题：

30.6MWp 剩余地块（侯射村 15.2MWp 东侧）土地的进场施工时间问题，以便项目订购光伏电站管桩、支架、电缆、组件等相关材料。

二、粟总 牛总（华勘院 粟玉林 牛龙飞）

- 1、我方督促、配合施工单位完成矿坑、山包并网任务；
- 2、对箱变旁补充增加容量要考虑红线和道路通行并确认；

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

- 1、由于项目工期紧，本周例会参建各方共同商定排好矿坑、山包并网计划，确定并网时间节点；
- 2、矿坑桩位高度相对较低，施工效率会提高很多，矿坑光伏区并网目标应该能够实现；
- 3、山包施工由于地形复杂，施工单位在保进度保质量的同时更要保安全，现场安全工作要责任到人；
- 4、大水塘因为要蓄水，自检自查工作要安排人员抓紧落实，蓄水后对后期检查会有难度；

四、明总（建设单位 明飞）：

- 1、要求施工单位 5 月 28 日矿坑汇流箱完成 185 平方直流电缆头制作，5 月 30 日完成汇流箱 4 平方直流电缆连接；5 月 31 日完成汇流箱保 5 台争 6 台并网，6 月 3 日完成全部 9 台汇流箱并网；
- 2、要求施工单位 6 月 5 日前山包实现部分并网，6 月 10 日完成全部并网；
- 3、箱变旁若增加容量，要考虑红线和道路因素；
- 4、工期紧的情况下，总包单位对施工单位在进度、质量、安全等方面进行督促、配合，设计上要跟进；
- 5、本次例会，任务、时间节点明确，希望大家克服困难，完成并网任务；

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 05 月 27 日



扫描全能王 创建

会议签到表

编号:

会议地点			开始时间	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	刘凡	东能司IP		13818312982
2				
3				
4				
5	秦帮学	东能司		1886175098
6	李尚	王衡		1815888864
7	李王琳	公事院		1845212408
8	杨海龙	华东院		15170902084
9	夜维修	华东院		13515235084
10	李龙飞	华东院		18265522596
11	李彬	无编修		1865038037
12	李. 峰	四川协佳		13222567882
13				
14				
15				
16				

