

会议纪要 (监理例会)

编号:

常州正衡电力工程监理有限公司

增建新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 06 月 10 日 15:00 至 16: 30

主要议题: 本周项目进展、存在的问题、安全文明施工和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪谷光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 李军

浙江丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学 李尚

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度,提出相关问题,建设单位、监理单位项目负责人例会上对现阶段矿坑、山包施工区的安全、质量、进度施工提出了要求,纪要整理如下:

2022 年 6 月 10 日完成调试并入网东红山包光伏区域所属 10 号、11 号汇流箱 (25 串,0.35425MW)及第二期地块补装 1 台逆变器 (0.07MW),新增并网容量共计 0.424MW

一、陆总 (四川协佳 陆峰)

1、本周的施工进度:

(1) 东红区矿坑完成并网 2.55MW, 剩余 0.35425MW (含增加的 10 串)。

(2) 东红区山包锚杆植筋施工完成 106% (774 根); 山包锚杆基础混凝土浇筑完成 87% (610 根)。

(3) 东红区山包组件、支架完成 50% (不含增加); 并网 2 个汇流箱, 185 平方直流电缆完成铺设; 桥架完成 70%。

二、粟总、牛总 (华勘院粟玉林 牛龙飞等四人)



1、我党以本次 2022 年“安全生产月”活动启动会为起点，将项目安全工作持续开展下去；

2、做好现场组件统计工作，为下一步坑塘区域施工做提前准备；

三、杨振国（湖州丹伏农业科技有限公司）

1、侯射村围栏施工，我方会积极配合解决施工中遇到的外部环境问题；

2、侯射村处坑塘水面大概在 6 月 20 日交付，到时会告知参建各方；

3、山包旁和村民排水纠纷问题已解决；

三、秦帮学（常州正衡电力工程监理有限公司）

1、今天在全国第 21 个“安全生产月”活动到来之际，项目上组织召开“安全生产月”活动启动会，体现了建设单位重视，各参建单位积极响应的良好的安全意识氛围；

2、东红光伏区经过努力矿坑、山包实现了部分并网，但未能实现上周建设单位提出的进度要求；

3、目前，施工作业面集中在东红光伏区矿坑、山包，尤其是山包施工，地形特殊，总包施工单位负责人除要亲力亲为外，更要派各专业技术人员跟踪现场，这样施工的质量、进度、安全才能保证；

四、明飞 李总（建设单位 明飞 李军）：

1、项目开工以来，安全工作经过参建各方现场管控，未出现安全事故，今天项目“安全生产月”活动已启动，项目的安全工作更要严格把控，当下要把山包施工的安全管理做到位；

2、侯射村光伏区西面没做围栏的部分要做起来，同时各区段要装好摄像监控，安装警示牌，6 月中小学将陆续放暑假，箱变平台门要上锁，有安全标识牌，此项工作施工单位 6 月底要完成；

3、矿坑、山包所需材料施工单位要尽快进场，采购时间不能影响施工进度；

4、统计好矿坑、山包安装后所剩组件数量，做好侯射村处坑塘区域所需组件采购准备工作；

5、塘边 69 根桩处组件安装要核实准确容量，并入容量不能超过汇流箱空开额定功率；

6、大水塘进口位高，桥架电缆和逆变器存在被水淹风险，总包施工单位要尽快整改到位；

7、施工现场发现的质量问题，施工单位抓紧整改，整改完成后以报验或回复或确认形式闭环，不要影响验收；



8、山包基础混凝土浇筑，按我方一直强调的施工质量要求进行，总包施工单位是施工质量自控主体，有经验承包单位要能应对异常天气、特殊地理环境以及其它外部环境等的影响；

9、山包安装容量确定后，侯射村处坑塘区域的安装容量也将确定，总包单位根据坑塘区域的安装容量采购材料、设备；

增资新建隰溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022年06月10日



会议签到表

编号:

会议地点			开始时间	2022.6.10
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	明心	课程管理部		13818312982
2	李宇	东能		15061621177
3				
4	李尚	常州卫校		18151888888
5	梁雨木	华东院		1845423409
6	朱龙下	华东院		18268522596
7	张维海	华东院		1357538069
8	杨海龙	华东院		15770903084
9	秦辉宇	常州卫校		18861175096
10	张峰	四川地院		13222567882
11				
12				
13				
14				
15				
16				

