

会议纪要 (监理例会)

编号: JXGF-2HJL-2H-e02-023

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部办公室

会议时间: 2022 年 06 月 24 日 15:00 至 16: 26

主要议题: 本周项目进展、存在的问题、安全文明施工和下周需完成事项

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方):

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学

华东勘测设计研究院有限公司: 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镛正能源科技有限公司:

附件: 会议签到表

内 容

对上周布置的工作进展进行检查,EPC 总包单位项目负责人汇报了本周施工进度, 提出相关问题, 建设单位、监理单位项目负责人例会上对现阶段项目各光伏区的安全、质量、进度施工提出了要求, 纪要整理如下:

一、陆总 (四川协佳陆峰)

1、本周的施工进度:

- (1) 本周对养鸭鱼塘、山包、矿坑围栏安装施工, 此区域近日完成围栏安装;
- (2) 我方将对各区未完成项进行逐项施工和检查, 对已完项存在质量问题进行消除;
- (3) 摄像头明后天安排安装人员进场安装;

二、粟总、牛总 (华勘院粟玉林 牛龙飞等四人)

- 1、竣工图我方设计人员和施工单位共同完善;
- 2、大水塘接地问题我方会和设计人员联系, 参照接地标准确认安全性, 上周例会后已安排;
- 3、督促施工单位做好施工资料, 在竣工验收前提供一套完整竣工资料;

三、秦帮学 (常州正衡电力工程监理有限公司)



扫描全能王 创建

- 1、由于矿坑、山包后续所增加的光伏区域因材料短缺，未能实现并网；
- 2、接下来总包施工单位要有计划完成未完施工和消缺整改项，为初检做好准备；
- 3、总包施工单位整理好项目上所有质量证明文件、测量成果记录报告和各种试验报告以及监理通知回复单等，本周例会再次强调；
- 4、事故油池的就位，由于箱变区域线缆已带电，总包施工单位要采取安全措施，和项目参建各方加强沟通联系，确保安全可靠；
- 4、暑夏已至，总包施工单位现场要做好防暑降温、防雷电安全保护工作，安全保护措施落实到位；

四、明总（建设单位 明飞）：

- 1、根据本周进度，各光伏区还有很多未完成项和需要消缺整改项，本周例会再作强调：
 - （1）各光伏区已安装围栏做好警示牌，未做围栏要抓紧做起来；
 - （2）各光伏区摄像头上周要求的任务未能完成，下周安排抓紧做好；
 - （3）按设计要求选用材质的事故油池，下周安排就位；
 - （4）侯射 2 号箱变到 4 号箱变 35KV 高压电缆整改尽快落实；
 - （5）养鸭鱼塘桥架更换整理；
 - （6）资料按规范要求按区先整理一版；
 - （7）通讯线缆外绑固定不符合设计要求，总包施工单位列入整改计划中；
 - （8）各光伏区现场还有未清理的垃圾，总包施工单位要安排人员清理完成；
 - （9）对照上周例会要求结合现场实际，对已完成和未完成项做好施工记录。

本周例会后，总包施工单位要抓紧做好已建项目的收尾、消缺整改工作，为初检创造条件。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 06 月 24 日



扫描全能王 创建

会议签到表

编号:

会议地点	项目部办公室		开始时间	2022.06.24
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	邓	新能		13818312982
2	牛君	华东院		1826882196
3				
4	杨海	华东院		
5	侯维	华东院		13525235069
6				
7	陈	四川城规		13222567882
8	秦	常州		18861175096
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				



扫描全能王 创建