


会议纪要 (监理例会)



常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点：升压站综合楼会议室召开。

会议时间：2022 年 07 月 15 日 9：30 至 11：10 分。

主要议题：本周项目比需完成的事项

会议主持：秦福章

与会单位及人员：

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（建设单位）：明飞

湖州丹伏农业科技有限公司（转让方）：杨振国

常州正衡电力工程监理有限公司：秦福章

华东勘测设计研究院有限公司：粟玉林 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙

四川协佳工程设计有限公司：陆峰

无锡镭正能源科技有限公司：陈桢明

附件：会议签到表

内 容

业主明总，刘总，对本周布置的工作进展进行对,EPC 总包单位项目负责人下发，并提出相关问题，要求各参建设单位尽快落实、监理单位全程记录并全程跟踪检查：

一、陆总（四川协佳陆峰）

1、本周的施工进度：

(1) 本周工作如下

(2) 1 号，2 号，3 号 5 号 6 号 9 号鱼塘在 20 号前抽干暴晒，已确保 20 号具备进场条件。4 号鱼塘 23 号前抽干水暴晒具备施工条件，7 号，8 号鱼塘下周待定，进场道路下周周 2 开工。

(3) 相变基础浇筑 25 号进行，管桩及打桩机进场时间下周在定

二，粟总、牛总（华勘院粟玉林 牛龙飞等四人）

1、后续 70 亩塘水地块面要催促设计尽快出蓝图；

三、杨振国（湖州丹伏农业科技有限公司）

1、现场藕塘和杂草尽快清除，水抽干后不得影响施工进度。；

四、秦福章（常州正衡电力工程监理有限公司）



- 1、绘图时，要把各鱼塘地块标号，以便施工时各点的工程量确认。
- 2，要对施工人员进行安全教育，高温季节施工不得单独行动，配备 2 人以上协同施工，确保施工人员安全。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 07 月 15 日

会议签收单：

姓名	签收单位/时间
	(签字/章)



会议签到表

项目名称

增资新建埭溪60MW地面光伏电站项目二期工程

姓名

电话

单位

1	王水	13818212987	常熟光伏
2	孙振国	15657252625	光伏
3	秦福幸	13961195622	正衡监理
4			
5	王小林	15163116551	广一设计院
6	陈峰	13222567882	四川协力
7	陈峰	18651338027	无锡协正
8	牛光	18268522296	广一设计院
9	皮绍华	13573235069	华都元

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

