

会议纪要 (监理例会)

编号: JXGF-24JL-24-02-025

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部会议室召开。

会议时间: 2022 年 07 月 22 日 15 至 14: 50 分。

主要议题: 侯射新增坑塘水面地块施工准备事宜。

会议主持: 秦福章。

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞。

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国。

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦福章。

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙。

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰。

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明。

附件: 会议签到表。

内 容

一、陆总 (四川协佳陆峰)

1、本周的施工进度。

新增坑塘水面 70 亩地块抽水撤塘工作。

(1) 下周工作如下。

(2) 管桩, 打桩机及光伏支架下周进场, 70 亩鱼塘地块两台相变基础已开挖, 高压电缆规格为 3x120 铝线共 130 米需完成采购。

(3) 项目验评划分表尽快填写上报。

二、粟总、牛总 (华勘院粟玉林 牛龙飞等四人)

1、70 亩鱼塘尽快出施工蓝图, 以便作为工程管控时的依据。

三、杨振国 (湖州丹伏农业科技有限公司)

1、现场藕塘的藕叶和杂草即将清理完成, 水抽也完成 80%, 进场道路已完成 75%。

四、秦福章 (常州正衡电力工程监理有限公司)



扫描全能王 创建

1, 监理要求施工方参会必须准时, 不得拖拉, 参会要带上上周的工程量汇报材料。

2 对已完成并网的部分抓紧消缺; 对侯射新增坑塘水面地块做好施工准备, 包括设备进场和人员组织等。

秦福章

增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 07 月 15 日

会议签收单:

姓名	签收单位/时间
	(签字/章)



朱德華

正街 監理

監理

1961年5月

1961年5月
1961年5月
1961年5月
1961年5月

1961年5月

1961年5月
1961年5月
1961年5月
1961年5月

1961年5月

1961年5月
1961年5月
1961年5月
1961年5月

1961年5月
1961年5月
1961年5月
1961年5月

1961年5月

