

会议纪要 (监理例会)

编号: JXGF-24JL-24-02-026

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: 项目部会议室召开。

会议时间: 2022 年 07 月 29 日 15 至 14: 50 分。

主要议题: 候射新增坑塘水面地块施工准备事宜。

会议主持: 秦福章。

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞。

湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国。

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦福章。

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 庚耀辉 杨海龙。

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰。

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明。

附件: 会议签到表。

内 容

一、陆总 (四川协佳陆峰)

1、本周的施工进度。

新增坑塘水面 70 亩地块排水打桩材料进场, 其中包括支架、管桩。

2、下周工作如下。

(1) 打桩计划在 1 号开打, 从#1 和#2 号虾塘开始, 向藕塘方向推进; 由于施工区域地质复杂, 淤泥下方有沙石机械基础存在, 会给施工带来困难。藕塘施工区域尽快开挖排水沟, 沟深为 1 米以下, 以便随时蓄水排水, 施工必要时可采取敷设钢板和竹巴等, 确保施工安全顺畅。

(2) 二期矿坑区域仍有 13 组未安装的尽快完成, 高压电缆及桥架进场时间待定。

二、粟总、牛总 (华勘院粟玉林 牛龙飞等四人)

1、70 亩坑塘施工图已出, 先提供电子版。

2、其他已并网区域的竣工版图纸正在绘制, 下周提供。

三、杨振国 (湖州丹伏农业科技有限公司)



1、本周 4 个虾塘及 2 个藕塘的抽水撤塘工作已完成，70 亩坑塘水面地块目前堆场至施工区域道路也已贯通，正进行钢板敷设，可以在 1 号之前满足机械行走要求；另外 3 个虾塘正在与东红村委进行沟通，由其协调养虾户抓紧安排撤塘工作。

2、35kV 爬塔电缆施工已确认施工单位，下周初签订施工合同。

四、秦福章（常州正衡电力工程监理有限公司）

1、监理要求，施工现场临时用电必须采用橡胶电缆，做到一机一闸一漏一箱；

2、对施工做好安全交底及技术交底，要教育施工人员认真学习三不伤害重要性内容等。

五、明飞（京能国际）

施工单位要抓紧安排后续材料进场，打桩机安装队伍要确定进场时间；箱变基础要求在 8 月 10 前浇筑完成，8 月中旬完成箱变受电，8 月内完成 70 亩坑塘水面地块的全容量并网工作。

针对新地块，做好进场设备及人员的报审，涉及重大危险作业，需报批专项施工方案。

近期，浙江地区持续高温，施工单位做好防暑降温工作并配备相关的应急药品；

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022 年 07 月 29 日



