

## 会议纪要 (监理例会)

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目 编号: DXGF-ZHJL-ZH-C02-027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 会议地点: 光伏区临时会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会议时间: 2022 年 08 月 05 日 15-16: 50 分; |
| 主要议题: 工程进度/安全事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会议主持: 秦福章                           |
| <p>与会单位及人员:</p> <p>浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞</p> <p>湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国</p> <p>常州正衡电力工程监理有限公司: 秦福章</p> <p>华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞</p> <p>四川协佳工程设计有限公司: 陆峰</p> <p>无锡镛正能源科技有限公司: 陈桢明。</p> <p>附件: 会议签到表。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| <p>一、施工单位汇报:</p> <p>1、施工单位汇报本周的施工进度情况: (工程桩已施工完成 130 根)</p> <p>2、下周工作按排: 工程桩施工完成 (75) 根; 箱变基础下周完成;</p> <p>二、业主要求:</p> <p>1、在本月 17 号箱变就位完成吊装, 19 号前完成电缆头制作、电缆耐压、箱变调试、做好 20 号受电前准备工作;</p> <p>2、个别池塘污泥深的、打桩机进不了池塘的怎么办? (协议无结果);</p> <p>3、各池塘打桩不得超出大红线;</p> <p>4、设计图纸是 5.4MW, 要求安装不得低于 5.2MW;</p> <p>5、下周支架安装人员必须到场, 不得低于 2 组人员;</p> <p>6、工程桩施工桩位要直不得超出规范要求偏差、高低不得超出规范偏差、要垂直;</p> <p>7、安全问题: 明天路口要设置警示牌; 现场临时用电池塘抽排水要用专职电工 (电工证), 临时电源配电箱、必须采用三级配电箱, 采用一机、一闸、一漏、一箱, 临时用电电缆采用三相四芯橡胶电缆不低于 4mm, 箱体外壳要有可靠接地; (超出范围要进行考核)</p> <p>三、监理要求: 尽快编制施工进度倒排计划;</p> |                                     |
| 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 日期: 2022.08.05 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |



## 增资新建埭溪 60mw 地面光伏电站项目二期工程，签到表

| 姓 名       | 工作单位       | 职务/职称     | 电 话                        |
|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| 张人        | 新国丹        |           | 13818312982                |
| 李强        | 正街光里       |           | 15765513353                |
| 梁子林<br>牛石 | 华东院<br>华东院 |           | 18458123407<br>18268522996 |
| 陈峰        | 四川城化       |           | 13222567882                |
| 杨振国       | 丹伏         |           | 15657252625                |
| 王强        | 王强         |           | 18651252937                |
| 监理单位      |            | 2022年8月5日 |                            |

