

会议纪要 (监理例会)

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目 编号:DXGF-ZHJL-ZH-C02-028

会议地点: 光伏区临时会议室	会议时间: 2022 年 08 月 12 日 15: 30 分;
主要议题: 进度、质量、安全、疫情防控事宜	会议主持: 李仓立
与会单位及人员: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国 常州正衡电力工程监理有限公司: 李仓立 华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 四川协佳工程设计有限公司: 陆峰 无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明。 附件: 会议签到表。	
内 容	
一、施工单位汇报: 1、施工单位汇报本周的施工进度情况, (工程桩已施工完成 245 根), 箱变基础已开始支模; 2、下周工作按排: 工程桩施工人员 14 号进场; 25、26#箱变基础支模绑扎钢筋下周完成, 支架立柱根据打桩进度增加施工焊接人员; 二、业主要求: 1、因地块调整导致施工计划有变动, 现计划本月 22 号箱变就位完成吊装, 电缆头制作、电缆耐压、箱变单体调试 25 号前完成, 做好 25 号受电前准备工作; 2、经当地政府环保要求, 下周施工单位必须完成侯射新增坑塘水面地块施工区域东西道路位置围挡安装, 并且做好每天沿路路面清扫和路面洒水; 3、完成变更设计图纸绘制、并且做好各种材料统计, 统计现场现有材料、缺少的各种材料进行补齐; 4、根据现场打桩进度, 支架立柱焊接应增加施工人员施工; 5、支架立柱焊接应进行技术交底、应按照规范要求钢结构工程施工规范来施工; 6、对前段施工完成的工程检查缺陷整改情况、整改完成进行验收拍照闭环; 三、监理要求安全问题: 现场临时用电支架立柱焊接、临时电源配电箱、必须采用三级配电箱, 采用一机、一闸、一漏、一箱, 临时用电电缆采用三相四芯橡胶电缆不低于 4mm, 箱体外壳要有可靠	



接地；高温天气应避开高温时间段、根据国家高温防护要求进行现场施工防控、现场必备高温防控药物如藿香正气水、仁丹等等药品（并且做好应急预案）；根据当地疫情防控要求、进行对新进场施工人员要求核酸检测，查健康码、行程码；应给新进场施工人员购买人身伤亡保险；

四、其他：

因侯射新增坑塘水面地块调整，设计院对组件排布图（见附件）进行了同步更新，需征地责任方（湖州丹伏农业可以有限公司）对当前地块的排布进行确认，避免后续因土地问题导致施工受到影响。





