

会议纪要 (监理例会)

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目 编号: DXGF-ZHJL-ZH-C02-030

会议地点: 光伏区临时会议室	会议时间: 2022 年 08 月 26 日 9 点 30 分;
主要议题: 进度、质量、安全、疫情防控事宜	会议主持: 李仓立
与会单位及人员: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 湖州丹伏农业科技有限公司 (转让方): 杨振国、戚青华 常州正衡电力工程监理有限公司: 李仓立 华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林 牛龙飞 四川协佳工程设计有限公司: 陆峰 无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明。 附件: 会议签到表。	
内 容	
一、施工单位汇报: 1、施工单位汇报本周的施工进度情况: 桩基施工完成 900 根, 箱变吊装完成; 2、下周工作按安排: 工程桩基能基本完成, 完成支架、组件安装、电气安装 0.8MW 的 80%, 各工种施工人员全部到场; 二、建设单位要求: 1、本月 27、28 号停电, 两天内应完成箱变高压侧 35kV 爬塔接线, 同时电缆头制作、电缆耐压试验等工作, 停电期间完成箱变的带电试验; 2、应克服一切困难完成工程桩施工, 支架、组件安装, 电装等工作; 3、因建设用地问题, 原计划安装 5.2MW 的装机容量/暂改为 0.8MW 装机容量; 4、根据现场工作面, 支架立柱焊接、支架安装、电气安装、防雷接地环网安装应增加施工人员施工; 5、在 9 月 10 号完成藕塘光伏区域 0.8MW 并网工作; 6、当前建设用地的合规性一定要确保, 严禁施工跨越用地红线, 否则将追究相关单位的责任。 三、监理要求及安全问题: 1、支架安装、组件安装、电缆敷设 (爬塔施工人员应有登高证、高压电工证), 对新进场施工人员应进行安全技术交底及三级教育; 2、现场临时用电支架立柱焊接、临时电源配电箱、必须采用三级配电箱, 采用一机、	



一闸、一漏、一箱，箱体外壳要有可靠接地；

3、高温天气应避开高温时间段、根据国家高温防护要求进行现场施工防控、现场必备高温防控药物如藿香正气水、仁丹等等药品（并且做好应急预案）；

4、根据当地疫情防控要求、进行对新进场施工人员要求核酸检测，查健康码、行程码；应给新进场施工人员购买人身伤亡保险；

四、其他：

1、根据国土二调图，当前侯射新增坑塘水面地块施工区域部分区域涉及基本农田，主要为虾塘区域，当地国土执法部门已经介入叫停问题区域的施工，目前仅藕塘区域可以施工；项目转让方湖州丹伏农业科技有限公司回复目前土地正处于二调向三调的过渡阶段，调规后的土地可以作为光伏建设用地使用，调规文件已上报相关部门，但需抓紧处理，确保建设用地的合规性和施工的连续性，未取得相关手续前不得强行施工，若当前已施工区域最终因土地问题被拆除，转让方应承担相应损失。



