


会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-006

会议地点	总包项目部会议室		会议时间	2021.03.16
会议主持人	严卫忠	会议主题	施工质量、安全、进度、资料等相关事宜	
本次会议主题内容： 一、总包单位 1、上周完成预制管桩进场 300 根； 2、预制管桩打桩完成 398 根； 3、线路施工：基塔施工共 60 基，已浇筑完成 59 基，剩余 N1 塔基未施工，完成百分比 98.33%； 4、杆塔组立共 60 基，已完成 40 基，分别是 N2、N4-N25、N27-N34、N36、N38-N44、N49，完成百分比 66.67%； 5、下周预制管桩打桩完成 1000 根； 6、组塔组立完成 15 基； 7、接地环网共 28 个区，已完成 A11，A8 完成 20%； 8、安全检查，检查各施工单位安全帽及安全施工，各施工单位把过期的安全帽进行更换； 二、监理单位 1、光伏区打桩质量问题：高低落差差别太大，个别管桩露出 3 米-4 米，要求施工单位更换管桩进行整改及更换长桩。 2、A11 地块管桩需修整，A01、A02、A06 地块管桩需修整或更换长桩。 3、环网接地：接地扁铁焊渣清理不彻底，需整改。 4、线路施工安全问题及组塔安全文明施工需做好每天安全技术交底，及做好登高人员安全防护，铁塔护坡未施工，需尽快施工。 5、前提资质报审资料、项目划分表进行报审、过程资料需与工程进度同步。 6、升压站施工计划及升压站土地需尽快落实。 7、第三方实验室需尽快落实。 三、业主单位 1、加强现场安全文明施工。 2、施工质量满足设计及相关规范要求。 3、周报需完善，施工周报不详细。 4、下周分析上周末未完成施工计划的原因，完善施工台账。				
后附会议签到表				
主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司			
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.16	
签发				

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

