

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-007

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.03.24
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

- 1、总体形象进度完成 9%；
- 2、本周导线进场 34210 米，型号、规格 JL/G1A-300/40；预制管桩到场 608 根，累计到场 56.03%。
- 3、本周打桩完成 496 根，累计完成 13701 根（47.71%）；光伏区环网接地完成 A11、A08 区域（累计完成 7.14%）。
- 4、输出线路：本周完成 N01 塔基浇筑，累计完成 60 基（100%）；杆塔组立完成 14 基，累计为成 50 基（83.33%）。

1、下周计划

- 1) 计划管桩打桩 1500 根；环网接地完成两个区域；铁塔组立全部完成。杆塔架线施工。

总结：升压站内坟地在本周内迁移完成；下周站内用电完成。输出线路架线分为五段进行，分别是：1-8-23-36-46-60。

二、监理单位：

- 1、光伏区从本周施工量来看，施工进度滞后，望加强现场管理，对于不合格的桩基进行整改，且满足设计及相关规范要求。
- 2、项目分项、分部工程完成后，需自检消缺完成后，报监理部进行验收合格后方可进入下一道工序施工。
- 3、对于现场进场原材料、混凝土、钢筋等送检事宜，需尽快落实并出具真实有效的检测报告。光伏区桩基检测事宜，需尽快进行第三方检测（建议做两次进行）。
- 4、B04 区域有三根管桩打在排水沟内，存在安全隐患，望施工单位对排水沟进行改道，以免影响桩基下沉。



5、对于项目前期报审资料内缺少的原材料厂家资质、自检报告等尽快提交报审；对于过程资料需尽快完成，且与现场进度同步进行。

6、对于输出线路高空作业人员必须每天做好班前安全技术交底，提高施工人员的安全防范意识，确保项目安全有序进行。

三、建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、对于升压站内坟地迁移、临时用电、水等事宜，施工单位需跟进对接。

3、项目报审资料、过程资料需与工程进度同步进行。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.24
签发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



