

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-013

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.05.11
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 15.43%；

2、光伏区打桩累计完成 15542 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 63.56%。管桩累计到货 17240 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 70.5%。本周打桩 1019 根，到货 834 根。接地环网共 28 个区，累计完成 14 个区，完成总工程量 501%。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 98.22%。本周完成 0km。

下周计划

1、光伏区打桩 500 根，引孔 100 根，到货 600 根。接地环网完成 2 个区。箱逆变基础共 28 个，完成 3 个箱逆变基础。

2、线路工程全线自查消缺（对侧间隔施工暂定 5 月 19 日施工）。

二、监理单位：

1、巡视光伏区发现箱逆变基础施工存在问题，要求施工项目部在进行箱逆变基础施工前做好施工人员技术交底。如混凝土浇筑振捣到位、模板二次或多次利用要清理干净并刷隔离剂、预埋槽钢水平度、基础浇筑完毕每天要进行养护等。

2、光伏区箱逆变基础施工原材料（钢筋、混凝土）要及时送检、并出具真实有效试验报告。

3、做好施工现场安全文明施工；特别是光伏场区内水泥道路面泥巴清理，以免发生安全事故。

4、本周内对线路工程进行联合验收，查看线路各个基础是否做护坡、防尘层等做好统计并组织施工人员进行施工。



由 扫描全能王 扫描创建

5、监理项目部下发的《监理通知单》，总包单位要及时整改、自检合格后报《监理通知回复单》，监理项目部进行复查。

6、要求施工项目部落实各个阶段的施工资料，保证施工资料与工程同步。

三、建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、施工单位严格执行三级自检制度、监理监督，避免造成下道工序施工复杂，造成影响观感率。如管桩垂直度、间距等偏差要控制在设计允许范围内。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.05.11
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



