

# 会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-016

|       |         |      |                        |            |
|-------|---------|------|------------------------|------------|
| 会议地点  | 总包单位项目部 |      | 会议时间                   | 2021.06.01 |
| 会议主持人 | 严卫忠     | 会议主题 | 现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜 |            |

本次会议主题内容：

## 一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 15.63%；

2、光伏区打桩累计完成 16905 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 69.13%。管桩累计到货 17240 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 70.5%。本周打桩 576 根，到货 0 根。接地环网共 28 个区，累计完成 15 个区，完成总工程量 53.57%。箱逆变基础总 28 个，本周完成 2 个累计完成 8 个。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 99.74%。本周完成 0.296km。

下周计划

1、光伏区打桩 500 根，到货 500 根。箱逆变基础完成 2 个箱逆变基础。

2、升压站设备基础放线、基础开挖、基础施工。主变基础浇筑完成、GIS 基础浇筑完成。

## 二、监理单位：

1、升压站派专人进行杆塔迁移工作进度及站用电的落实，避免影响后续施工。

2、升压站设置责任人员牌便于现场及时沟通联系。

3、落实第三方试验室单位，上报试验室资质等资料，施工原材料（钢筋、混凝土等）要及时送检、并出具真实有效试验报告。

4、升压站设备浇筑时要留置试块，并浇筑完毕后安排专人进行设备基础养护，箱逆变基础设备浇筑完毕后同样进行基础养护。

5、天气逐渐变热，施工单位要合理规划作息时间，避开高温时间段施工，同时准备防暑降温用品。



- 6、升压站原材料钢筋未增加垫台，要求2天内整改完毕，未整改将处罚2000元（贰仟元）经济考核。
- 7、升压站目前加工棚已搭设，但搭设不完善，要求增加顶棚并悬挂标语标牌。
- 8、统计光伏区已完成区域是否百分百完成，是否有遗漏，是否全部整改完成，做好统计，整改完成报监理、业主复查。
- 9、升压站配电箱及设备设置责任人及巡检记录表。
- 10、各个工序施工完成后报监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。
- 11、要求施工项目部落实各个阶段的施工资料，保证施工资料与工程同步。
- 12、总包单位对升压站施工做好安全技术交底工作，加强施工现场安全文明施工。
- 13、升压站土建施工必须按施工图及相关规范要求施工，确保施工质量符合设计要求。

### 三、建设单位：

- 1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。
- 2、各参建单位相互监督、严格参照图纸施工，施工单位配合监理单位工作，执行监理单位指令。
- 3、施工资料要与工程同步进行。

|      |                                                                                     |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司                                                               |      |            |
| 抄送单位 | 宜城市申宜新能源有限公司                                                                        |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                      | 发文时间 | 2021.06.01 |
| 签发   |  |      |            |

注：会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





