

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-022

会议地点	总包单位项目部	会议时间	2021.07.13
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 18%；

2、光伏区打桩累计完成 16905 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 69.13%。管桩累计到货 17358 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 70.98%。本周打桩 0 根，到货 0 根。接地环网共 28 个区，累计完成 15 个区，完成总工程量 53.57%。箱逆变基础总 28 个，累计完成 12 个，箱逆变油池砌筑完成 A10、A11、A12、B02；A07、A09、A10 桩头防腐；B03、B04、B06、B14、A03 方阵接地接地粉刷黄绿漆。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 99.74%。

4、升压站 SVG 集装箱基础圈梁、柱浇筑完成，主变油坑底板浇筑完成，电气楼基础梁柱钢筋绑扎及支模浇筑完成。

下周计划：

1、升压站：电气楼土方回填、基础砌筑及梁柱施工；SVG 土方回填及围栏基础施工；主变油池砌筑。

2、光伏区：桩头防腐施工 1500 个；箱逆变基础油池施工 5 个；接地环网施工 3 个区。

二、监理单位：

1、升压站施工质量必须满足设计要求，做好施工现场安全文明施工。

2、高温期间，施工单位要合理安排作息时间，避开高温时间段施工，同时准备好防暑降温用品及药品。

3、落实第三方试验室单位，上报试验室资质等资料，施工原材料（如：钢筋、混凝土、电渣压力焊取样等）要及时送检，并出具真实有效试验报告。



扫描全能王 创建

4、项目资料需及时完成迎接本月质监站检查。

5、升压站浇筑完毕的梁柱洒水养护到位，砌砖筑前需洒水。

6、光伏区桩头除锈及防腐按照设计要求施工，桩头需除锈、除泥后再用纱布擦去打磨后的杂质，粉刷一层底漆再粉刷一层面漆，如不符合设计视为不合格，另外做好施工人员安全技术交底，并配备牢固的长梯和短梯及佩戴安全帽和安全绳。

7、电气楼梁底板拆模需至少满足 7 天后混凝土强度不低于 75%方可拆模。

8、现场施工人员包括临时施工人员必须进行安全交底并签字。

建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、各参建单位相互监督、严格参照图纸施工，施工单位配合监理单位工作，执行监理单位指令。

3、试电线路尽快完成。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.07.13
签发			

注：会议纪要由监理单位起草，经监理单位总工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2017.13.

[illegible]