

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-025

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.08.03
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 18.5%；

2、光伏区打桩累计完成 16905 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 69.13%。管桩累计到货 17358 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 70.98%。本周打桩 0 根，到货 0 根。接地环网共 28 个区，累计完成 17 个区，完成总工程量 69.64%。箱逆变基础总 28 个，累计完成 12 个，箱逆变油池砌筑完成 12 个；方阵接地接地粉刷黄绿漆；A10、A08、A05、A03、A02、A01 桩头防腐完成；A01、A02、A11、A12、A06、A07、B02、B03 箱逆变爬梯基础浇筑，A03、A05、A10、A8 箱逆变爬梯基础支模。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 99.74%。

4、升压站主接地网及避雷器独立基础完成，主电缆沟完成 95%，PT 独立基础完成 80%，电气楼搭设脚手架、打基础垫层、基础墙砌砖、钢筋绑扎支模；综合楼基础开挖完成、基础垫层完成、基础钢筋绑扎完成、基础梁柱支模。

下周计划：

1、升压站：室外电缆沟剩余完成，PT 独立基础剩余完成，电气楼 3.6m 封顶浇筑，5.8m 支模完成；综合楼基础梁柱浇筑加回填。

2、光伏区：桩头防腐施工 1500 个。

二、监理单位：

1、疫情期间进出场人员做好疫情防控（行程记录、健康码、核酸检测等）。

2、高温期间，施工单位要合理安排作息时间，避开高温时间段施工，同时准备好防暑降温用品及药品。



扫描全能王 创建

- 3、施工方上报资料需查阅是否是最新标准。
- 4、外线对侧接入需抓紧时间签署合同并落实并进场施工，以免影响 9.30 倒送电。
- 6、打桩人员需尽快安排至施工现场以满足施工进度。
- 7、新进场与临时进场施工人员需要培训并形成纸质版登记。
- 8、升压站电气楼脚手架施工施工人员需配备安全带，浇顶之前施工方向监理、总包、业主报验对现场扣件、支模进行检查合格后方可进行下道工序。
- 9、电气楼交叉作业时上面支模下面禁止有施工人员休息。
- 10、施工单位不能因为抢进度而忽视工程质量及施工人员安全。

建设单位：

- 1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。
- 2、各参建单位相互监督、严格参照图纸施工，施工单位配合监理单位工作，执行监理单位指令。
- 3、线路对侧尽快签署合同，签署合同后保证施工人员及时进场。
- 4、升压站 GIS、SVG、接地变尽快联系厂家进场指导安装。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.08.03
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

中宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.8.3

[illegible]

扫描全能王 创建