

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-032

会议地点	总包项目部		会议时间	2021.09.28
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 20%；

2、光伏区打桩累计完成 17355 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 72.75%。管桩累计到货 17594 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 71.95%。本周打桩 833 根。接地环网共 28 个区，累计完成 17 个区，完成总工程量 69.64%。箱逆变基础总 28 个，累计完成 12 个，箱逆变油池砌筑完成 12 个；累计完成 13613 个桩头防腐；累计 12 个箱逆变爬梯基础浇筑完毕，累计完成 12 个箱逆变爬梯基础浇筑。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 99.74%。

4、升压站临建完成 95%，设备进场 60%，主变压器油池围墙砌筑完成 95%，电气楼内外墙粉刷完成、开关柜就位、继保室部分电缆敷设、接地焊接、低压配电室地坪浇筑完成、蓄电池安装完成（电气楼总体工程完成 70%），综合楼主题框架浇筑完成（综合楼总体完成 20%）生产区围墙基础砌筑、危险期库房基础垫层浇筑、围墙砌筑、危险品库房钢筋绑扎、支模。

5、电缆进场：电缆 ZC-YJLV22-26/35KV-3*240 到货 4800 米，电缆 ZC-YJLV22-26/35KV-3*400 到货 1600 米，电缆 ZC-YJLV22-26/35KV-3*70 到货 1720 米，电缆 ZC-YJLV22-26/35KV-3*150 到货 730 米，电缆 ZC-YJLV22-26/35KV-3*185 到货 680 米。

下周计划：

1、升压站：二次电缆敷设、综合楼拆模、事故油池砌筑、附属用房基础钢筋绑扎、围墙粉刷。

2、光伏区：打桩 1000 根。

二、监理单位：




扫描全能王 创建

- 1、线路对侧尽快进场施工，确保 10.30 具备倒送电条件。
- 2、支架、组件尽快确定进场时间（9 月 29 日第一批支架进场 30M，应提醒厂家成套发货，组件计划 10 月中旬进场）。
- 3、10 月 30 号确保升压站两侧具备倒送电条件。
- 4、支架进场后施工方应先确定施工区域的优先施工区域。
- 5、国庆节期间需对现场进行安全文明施工检查。
- 6、光伏区打桩需严格按设计要求，保质保量。
- 7、进场物料场需安排专人看护的同时各个位置需安装监控摄像头。
- 8、升集电线路敷设前确定好敷设路径后方可施工。
- 9、A11 箱逆变是否改变现有位置，请尽快在集电线路施工前确定位置。
- 10、电气楼屋面防水严格按照施工图施工，以防后期出现漏雨水现象。

建设单位：

- 1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。
- 2、各参建单位相互监督、配合，严格参照图纸施工，施工单位项目部配合好监理单位项目部工作，执行好监理部发出的各项指令。
- 3、国庆节期间各参建单位负责人做好现场安全检查工作。
- 4、针对施工单位报审的施工进度计划来看，施工进度已滞后，望施工单位加快施工进度，增加施工人员。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正海电力工程有限公司	发文时间	2021.09.28
签 发			

注：会议纪要由监理单位起草，经监理单位工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.9.28

[illegible]

中宣部
农光互补光伏电
农光互补光伏电
农光互补光伏电



扫描全能王 创建