

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-035

会议地点	总包项目部	会议时间	2021.10.19
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 22%；

2、光伏区打桩累计完成 19164 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 78.37%。管桩累计到货 19985 根，总工程量为 24452 根。本周打桩 50 根。接地环网共 28 个区，累计完成 17 个区，完成总工程量 69.64%。箱逆变基础总 28 个，累计完成 12 个，箱逆变油池砌筑完成 12 个；累计完成 13613 个桩头防腐；累计 12 个箱逆变爬梯基础浇筑完毕，累计完成 12 个箱逆变爬梯基础浇筑，支架安装完成 12 组共计 5MW，场区道路 7500 米，已完成 5390 米即 71.86%。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.52km，完成总工程量 100%，铁塔组立 60 基，完成 100%。接地施工完成 60 基，完成 100%。

4、综合楼内外墙抹灰基本完成，完成总工程量 30%。电气楼内外墙粉刷基本完成、装饰装修完成 80%、继保室二次电缆敷设完成、接网线、站用变柜内接线及电缆敷设（电气楼共计完成 80%）。危废品库完成 80%，附属用房钢筋绑扎、支模累计完成 40%。室外设备构支架、PT、GIS 已接线；主变油池栅格焊接、SVG 柜内接线完成及电缆敷设完成、围栏完工；站用变柜内接线、电缆敷设（总计完成 90%）。电缆沟电缆敷设（99%）。围墙大门完成 3 面，南围墙砌筑，围墙抹灰（完成 80%）。

5、材料进场：前立柱 23240 支，后立柱 18480 支，斜梁 8880 支，后斜撑 13600 件，前斜撑 24120 件，檩条 16376 件，桁顶横杆 21383 件，檩条连接件 26231 件，檩托 29780 件，大抱箍 3394 件，小抱箍 9806 件，斜梁拉条 24388 件，拉杆转接件 24584 件，檩条斜拉条 26700 件，直拉条套管 23495 件，中托板 14980 件，边托板 81660 件。目前已进场 32 车支架，成套支架约 5MW。

下周计划：

1、升压站：综合楼装饰装修，屋面防水；电气楼防水 SRS 施工，二次调试及设备检验；危废品库内外墙抹灰；附属用房钢筋绑扎，支模；室外设备主变油池栅格焊接完成，电气二次



扫描全能王 创建

调试，主变局放试验；电缆沟盖板安装；站内道路施工；大门开挖及围墙粉刷。

2、光伏区：找桩 600 根。

设备材料进场计划：支架进场持续进场；组件由于涨价及生产厂家地区限电，不能按计划进场，具体进场时间待定。

二、监理单位：

1、针对能源局对项目的验收提出的问题，各参建单位针对各项问题逐一认真整改，完善并闭环形成文件。

2、综合楼装饰装修滞后与计划 10 月 21 号不符。

3、升压站临时用电现场凌乱，需要整理到位，施工单位还需需加强管理现场安全用电。

4、支架安装严格按图施工，确保安全装车及材料倒运中的安全，车辆材料运输杜绝人货混装，避免造成安全事故。

5、桩基检测报告及升压站后续原材料报审及检测需抓紧时间落实。

6、邓林站对侧已进场施工，计划在 2021.11.20 完成。总包方需及时在现场确认施工进度。

7、对于拔桩区域的后续地块，总包放的后续施工方案及征地尽快确认落实。

8、主变油样送检至少 3 次，施工方需要按时做好油样送检工作。

9、主变油池栅格网施工完毕后及时进行防腐处理。

建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、认真总结施工进度滞后原因，对于滞后项拿出赶工计划。

3、抓紧时间落实组件进场时间及光伏区各项施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.19
签发			

注：会议纪要由监理单位起草，经监理单位审核后下发。



中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.12.19

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 东	常州正衡		13616135505
程 宝	正衡 监理		15170703898
张 凯	中南院		13307175252
张 羽	楠院		13546140703
王 强	中南院		15961905928
王 强	中南院		15587730233
王 强	江苏伏峰		15850678220
王 强	江苏伏峰		18593006326
王 强	江苏伏峰		13375117522
王 强	江苏伏峰		15921821106



扫描全能王 创建