

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-037

会议地点	总包项目部		会议时间	2021. 11. 02	
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及进度计划等相关事宜		
本次会议主题内容：					
一、施工单位					
1、总体形象进度完成 39%；					
2、本月四周施工进度计划。					
升压站	未完成工程	11. 1-11. 7	11. 8-11. 14	11. 15-11. 21	11. 22-11. 30
综合楼	装饰装修 50%（吊顶未做，卫生间未装潢，门未装，地板砖未贴完）后台机未搭接，屋面防水未做，外墙涂料未做。	地板砖贴完，屋面防水做完，外墙涂料做完	吊顶完成	装饰装修完成，完工	
电气楼	环氧地坪、静电地板未做，火灾报警系统未做，空调未安装，屋面 SBS 防水未做，线路保护屏未到，通讯柜未调试。	屋面 SBS 防水做完，环氧地坪施工 50%	环氧地坪做完	线路保护屏调试完，	静电地板做完，火灾报警系统做完，空调安装完，
危废品库房	地坪、屋面防水	完工			
附属用房	消防水池顶板未浇筑，附属用房主体未做。	消防水池顶板、附属用房主体浇筑完成		模板拆完，填充墙砌筑完成，	抹灰、粉刷、楼梯、门窗。防水完成。
电缆沟	盖板，防火封堵未做，低压动力缆未放	盖板盖好，低压动力缆放好			防火封堵做完，
防雷接地	综合楼、附属用房避雷带未做	完工			
站内道路	站内道路 站内路灯照明	站内生产区道路完成，	站内路灯照明完成		站内生活区道路完成
围墙大门	大门未做，围墙剩余大门及消防水池附近未做，涂料未施工，铁艺围栏未做，	围墙完成部分涂料完工。		围墙砌筑完成。铁艺围栏安装完成。	大门装好，
消防工程	安全工器具未配置，消防系统未做				消防系统完成
雨污水处理	污水处理箱未做，		污水处理箱基坑完成。		完工
其他	保护联调未做，视频监控未做，五防未调，电缆挂牌未做，设备双重编号未做，场平绿化未做	生产区场平完成	视频监控完成		电缆挂牌完成，设备双重编号，生活区场平完成
光伏区	A05-A012 需重新排布场区分布，835 根桩已拔				



扫描全能王 创建

A05 至 A07	箱变爬梯, A07、A08 箱变基础, A05、A07 接地敷设及扁铁涂漆, 打料、支架安装、组件安装、 汇流箱安装、电缆敷设	支架安装 5MW, 组件安装 1MW	支架安装 5MW 组件安装完 2.6MW, 集电线 路开始施工	支架安装、打桩	爬梯, 高压电缆 全部敷设完成。
对侧 间隔	1 基础施工				11.3-11.6
	2 线电缆沟及二次电缆沟施工				
	3 改造 110KVII 段母线门型架基础施工				11.7-11.14
	基础保养				11.15-11.16
	改造 110KVII 段母线门型架组立、浇筑				
	1 设备安装调试				11.17-11.26
	2 二次电缆敷设至新增光伏线保护屏处并接入				
	3 110KV 光纤接入保护测控屏、联调				
	4 110KV 光伏间隔出线电缆敷设完成, 电缆终端制作完成, 耐压试验合格				

3、光伏区：根据成套到货情况安装。

4、设备材料进场计划：10月30日累计进场7车组件（2.6MW），组件计划本月底进场24MW，前立柱23240支，后立柱18480支，斜梁13560支，后斜撑15840件，前斜撑24610件，檩条22416件，桩顶横杆21383件，檩条连接件30852件，檩托123140件，大抱箍6399件，小抱箍25230件，斜梁拉条24388件，拉杆转接件32776件，檩条斜拉条136268件，直拉条套管23495件，中托板98914件，边托板87180件。

二、监理单位：

1、针对能源局对项目的验收提出的问题，各参建单位针对各项问题逐一认真整改、完善并闭环形成文件。

2、支架安装严格按图施工，确保安全装车及材料倒运中的安全，车辆材料运输杜绝人货混装避免造成安全事故，另外支架、组件安装人员每天早晨早班会进行安全技术交底并签字，进场人员购买意外保险，现场安排技术及安全负责人。

3、对侧进场时间尽快确定，不得延误并网节点。

4、电气楼墙面分割线不规整需要整改；屋面防水卷材搭接不得小于10CM。

5、升压站进度按上报施工进度计划进行考核；另外支架至本月底完成30MW的安装量。

6、光伏区A07涉及换桩部分（入土深度不满足设计要求）已通知施工单位，不得安装支架，待更换长桩后方可进行安装；安装支架的角度及方位角必须核对后进行施工。

7、安装支架现场安全与二次倒运形成支架组装-倒运-安装流水作业以加快施工进度；现场配套的材料如螺丝、垫片、弹垫等不得随意丢弃造成后续材料不足，并做好现场成品材料的保护。

8、线路警示牌、塔号牌、接地黄绿漆、线路清障高等工作需提前完成；另每基塔基防雷接地需要测试电阻值并形成记录。



扫描全能王 创建

建设单位：

- 1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。
- 2、12月30日需并网容量30MW，支架需要在11月底完成至少30MW的工程量。
- 3、现场电缆深度需按设计施工，个别地方可以酌情增加深度，防止后期农耕导致电缆损坏。
- 4、升压站主控室需要抢出来，根据EPC采购合同中的安全工器具、标识、生活物资等施工方尽快落实。
- 5、进场材料需要归纳到位，厂家发货需按成套发货，施工方需要有计划安排施工人员分配物料，防止后期出现窝工现象。
- 6、人材机需要及时报验监理审核。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.02
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.11.02

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
高晓光	中能		18547135509
王学东	正源监理		15174703898
李强	常源监理		13616135505
王 凯	江苏伏峰		18593006386
王 凯	江苏伏峰		13562427360
李 强	江苏伏峰		13545132016
李 强	江苏伏峰		15850678220
李 强	江苏伏峰		13533360071
李 强	江苏伏峰		15856122550
李 强	江苏伏峰		15272730301
李 强	印C		18503439595
李 强	印C		13546140703
李 强	江苏伏峰		15899801984
李 强	江苏伏峰		19986611039
李 强	江苏伏峰		18256129822
李 强	正源		13933129180



扫描全能王 创建