

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-038

会议地点		总包项目部		会议时间	2021.11.09	
会议主持人		严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及进度计划等相关事宜		
本次会议主题内容：						
一、施工单位						
1、总体形象进度完成 39%；						
2、本月四周施工进度计划。						
升压站	未完成工程	11.1-11.7	11.8-11.14	11.15-11.21	11.22-11.30	
综合楼	装饰装修 50%（吊顶未做，卫生间未装潢，门未装，地板砖未贴完）后台机未搭接，屋面防水未做，外墙涂料未做。	地板砖贴完，屋面防水做完，外墙涂料做完	吊顶完成	装饰装修完成，完工		
电气楼	环氧地坪、静电地板未做，火灾报警系统未做，空调未安装，屋面 SBS 防水未做，线路保护屏未到，通讯柜未调试。	屋面 SBS 防水做完，环氧地坪施工 50%	环氧地坪做完	线路保护屏调试完，	静电地板做完，火灾报警系统做完，空调安装完，	
危废品库房	地坪、屋面防水	完工				
附属用房	消防水池顶板未浇筑，附属用房主体未做。	消防水池顶板、附属用房主体浇筑完成		模板拆完，填充墙砌筑完成，	抹灰、粉刷、楼梯、门窗。防水完成。	
电缆沟	盖板，防火封堵未做，低压动力缆未放	盖板盖好，低压动力缆放好			防火封堵做完，	
防雷接地	综合楼、附属用房避雷带未做	完工				
站内道路	站内道路 站内路灯照明	站内生产区道路完成，	站内路灯照明完成		站内生活区道路完成	
围墙大门	大门未做，围墙剩余大门及消防水池附近未做，涂料未施工，铁艺围栏未做，	围墙完成部分涂料完工。		围墙砌筑完成。铁艺围栏安装完成。	大门装好，	
消防工程	安全工器具未配置，消防系统未做				消防系统完成	
雨污水处理	污水处理箱未做，		污水处理箱基坑完成。		完工	
其他	保护联调未做，视频监控未做，五防未调，电缆挂牌未做，设备双重编号未做，场平绿化未做	生产区场平完成	视频监控完成		电缆挂牌完成，设备双重编号，生活区场平完成	
光伏区	A05-A012 需重新排布场区分布，835 根桩已拔					



扫描全能王 创建

A05 至 A07	箱变爬梯, A07、A08 箱变基础, A05、A07 接地敷设及扁铁涂漆, 打桩、支架安装、组件安装、汇流箱安装、电缆敷设	支架安装 5MW, 组件安装 1MW	支架安装 5MW 组件安装完 2.6MW, 集电线路开始施工	支架安装、打桩	爬梯, 高压电缆全部敷设完成,
对侧 间隔	1 基础施工 2 线电缆沟及二次电缆沟施工 3 改造 110KVII 段母线门型架基础施工				11.3-11.6
	基础保养				11.7-11.14
	改造 110KVII 段母线门型架组立、浇筑				11.15-11.16
	1 设备安装调试 2 二次电缆敷设至新增光伏线保护屏处并接入 3 110KV 光纤接入保护测控屏、联调 4 110kV 光伏间隔出线电缆敷设完成, 电缆终端制作完成, 耐压试验合格				11.17-11.26

3、升压站: 附属用房主体及消防水池顶板浇筑完成, 避雷带完成; 危险品库房完工; 综合楼地板砖贴完, 外墙涂料完成; 电气楼防水卷材完成, 环氧地坪完成两道工序; 电缆沟盖板完成; 生产区场平完成。

4、光伏区: 打桩 140 根, 拔桩倒运 355 根; A09 方阵安装成套支架 94 组, 光伏组件 22 组; 管桩到货 490 根。

5、下周设备材料进场计划: 组件三天内进场 3.4MW, 管桩 7 米、4.5 米陆续按现场需求进场。

二、监理单位:

1、支架安装严格按图施工, 确保安全装车及材料倒运中的安全, 车辆材料运输杜绝人货混装避免造成安全事故, 另外支架、组件安装人员每天早晨早班会进行安全技术交底并签字, 所有进场人员购买意外保险, 现场安排技术及安全负责人。

2、外线负责人(尹俊伟)承诺本周四线路对侧能够进场施工, 逾期未进场施工将对外线施工单位进行经济考核。

3、电气楼墙面分割线不规整需要整改; 电气楼二次室内顶板有漏点, 需要修补; 外墙保温与女儿墙顶端交接处应封口避免后续雨水渗进造成保温板胀鼓; 电气楼与综合楼外墙分隔缝垂直度及粗细不一后续需要整改。

4、按施工进度计划, 升压站、光伏区及线路施工未完成本周工程量, 后续施工还需抓紧赶进度, 以免影响并网; 另: 本月光伏区打桩必须完成 90%, 支架安装 30MW 安装量, 升压站必须完成所有工程量, 线路对侧本月底必须完成所有工作量。

5、光伏区 A07 涉及换桩部分(入土深度不满足设计要求)已通知施工单位, 尽快更换长桩避免影响后续支架安装。



6、光伏区现场配套的材料如螺丝、垫片、弹垫等不得随意丢弃造成后续材料不足，并做好现场成品材料的保护；支架安装前对其表面的污渍泥土清理干净后安装；组件安装出现不平整现象及支架大量螺丝未紧固到位，施工单位后续尽快整改；现场高空作业人员必须佩戴安全带，穿防滑胶鞋；个别施工人员未佩戴安全帽如果再有发现对你施工单位进行经济考核；进入冬季植物枯萎干燥，现场禁止吸烟并在每个施工点配备灭火器。

7、线路安全警示牌、塔号牌、接地黄绿漆、线路清障等工作需在线路带电前完成。

8、综合楼室内吊顶、中控室后台设施本周内需完成，中控室固定电话的申报、安装需抓紧时间落实。

9、升压站厂区道路场平并尽快开挖及进行后续施工。

10、A07、A11 箱逆变基础尽快施工，确保本月底两个箱逆变的吊装就位。

三、建设单位：


1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、12 月 30 日需并网容量 30MW，支架需要在 11 月底完成至少 30MW 的工程量，对侧本月底必须完成。

3、现场电缆深度需按设计施工，个别地方可以酌情增加深度，防止后期农耕导致电缆损坏。

4、电气楼东侧墙体外墙涂料凹凸不平，施工单位后续需要修补。

5、应疫情防控需要，施工单位对进场施工人员健康码、行程码及时报备并形成文件记录。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.09
签 发			

注：会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.11.9

[illegible]

扫描全能王 创建