

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-039

会议地点		总包项目部		会议时间	2021.11.17
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及进度计划等相关事宜		
本次会议主题内容：					
一、施工单位					
1、总体形象进度完成 40%；					
2、本月四周施工进度计划。					
升压站	未完成工程	11.1-11.7	11.8-11.14	11.15-11.21	11.22-11.30
综合楼	装饰装修 90%（门未装完）后台机未搭接，屋面防水未做。	地板砖贴完，屋面防水做完，外墙涂料做完	吊顶完成	装饰装修完成，完工	空调
电气楼	静电地板未做，火灾报警系统未做，空调未安装，线路保护屏未到，通讯柜未调试。	屋面 SBS 防水做完，环氧地坪施工 50%	环氧地坪做完工	线路保护屏调试完，	静电地板做完，火灾报警系统做完，空调安装完，
危废品库房	完工				
附属用房	填充墙、内外墙涂料、门窗、及屋顶围栏未完成。	消防水池顶板、附属用房主体浇筑完成		模板拆完，填充墙砌筑完成，	抹灰、粉刷、楼梯、门窗。防水完成。
电缆沟	防火封堵未做，低压动力缆未放	盖板盖好，低压动力缆放好			防火封堵做完，
防雷接地	完工				
站内道路	站内道路 站内路灯照明	站内生产区道路完成，	站内路灯照明完成	站内路灯照明完成	站内生活区道路完成
围墙大门	大门未做，围墙剩余大门及消防水池附近未做，铁艺围栏未做，	围墙完成部分涂料完工。		围墙砌筑完成。铁艺围栏安装完成。	大门安装完成
消防工程	安全工器具未配置，消防系统未完成				消防系统完成
雨污水处理	污水处理箱未做，		污水处理箱基坑完成。		完工
其他	保护联调未做，视频监控未做，五防未调，电缆挂牌未做，设备双重编号未做，场平绿化未做	生产区场平完成	视频监控未完成	视频监控完成	电缆挂牌完成，设备双重编号，生活区场平完成
光伏区	A05-A012 需重新排布场区分布，835 根桩已拔				
A05 至	箱变爬梯，A07、A11 箱变基础，	支架安装 5MW，	支架安装 5MW	支架安装、打桩	爬梯，高压电缆



扫描全能王 创建

A12	A05、A07 接地敷设及扁铁涂漆、打桩、支架安装、组件安装、汇流箱安装、电缆敷设	组件安装 1MW	组件安装完 2.6MW, 高压电缆开始敷设		全部敷设完成。
对侧 间隔	1 基础施工				11.3-11.6
	2 线电缆沟及二次电缆沟施工				
	3 改造 110KV II 段母线门型架基础施工				11.7-11.14
	基础保养				11.15-11.16
	改造 110KV II 段母线门型架组立、浇筑				
	1 设备安装调试				11.17-11.26
	2 二次电缆敷设至新增光伏线保护屏处并接入				
	3 110KV 光纤接入保护测控屏、联调				
	4 110kV 光伏间隔出线电缆敷设完成, 电缆终端制作完成, 耐压试验合格				

3、升压站：附属用房填充墙砌筑，女儿墙浇筑完成；综合楼吊顶、地板、墙砖、涂料、消防管道、屋面防水完成；电气楼环氧地坪完成；生产区路牙石敷设完成；主变油池卵石敷设完成。

4、光伏区：A06 支架 9 组，组件 14 组；A07 支架 88 组，组件 19 组；A09 支架 22 组，组件 47 组；A12 支架 52 组；A03 打桩 540 根；A07、A11 箱逆变基础基层浇筑完成；535W 组件到货 9 车；管桩到货 105 根。

5、线路间隔：间隔设备基础、110KV II 段母线门型架等基础开挖完成，基础浇筑混凝土完成 22/27。

二、监理单位：

1、支架安装严格按图施工，确保安全装车及材料倒运中的安全，车辆材料运输杜绝人货混装避免造成安全事故，另外支架、组件安装人员每天早晨早班会进行安全技术交底并签字，所有进场人员购买意外保险，现场安排技术及安全负责人；疫情防控：所有进场人员需提供行程码、核酸检测及健康码并形成纸质文件及时上报。

2、外线土建本周完成，第一次停电 11 月 29 日—11 月 30 日设备安装，第二次停电 12 月 5 日—12 月 7 日进行联调。

3、升压站月底按照上报进度计划实现基本完工，包括：站内场平、路灯、附属用房、住宿的围网隔断、防水镜面地板、后台设备、安全用具、消防水泵开挖、防水砂浆施工、屋面闭水试验、综合楼外墙涂料的修补、围墙涂料、建筑用房四周散水等施工。

4、7#与 11#箱逆变基础需在本月 25 日完成施工。

5、光伏区 A07 涉及换桩部分（入土深度不满足设计要求）已通知施工单位，尽快更换长桩避免影响后续支架安装（施工单位明确在本周内完成）。



扫描全能王 创建

6、光伏区现场配套的材料如螺丝、垫片、弹垫等不得随意丢弃造成后续材料不足，并做好现场成品材料的保护；支架安装前对其表面的污渍泥土清理干净后安装；组件安装出现不平整现象及支架大量螺丝未紧固到位，施工单位后续尽快整改；现场高空作业人员必须佩戴安全带，穿防滑胶鞋；进入冬季植物枯萎干燥，现场禁止吸烟并在每个施工点配备灭火器。

7、光伏区组件安装已破损 4 块组件，如果后期拆箱时发现组件破损的应当即通知总包、监理、业主现场检查，避免后续赔偿纠纷，施工人员在现场搬运及安装组件时要注意成品保护。

8、升压站送检台账及报告尽快上报我监理部审核。

9、针对质检提出的整改问题，各参建单位对应整改意见必须在本月内整改形成闭环。

10、监理通知单施工单位请尽快回复形成闭环。

三、建设单位：


1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、12 月 30 日需并网容量 30MW，支架需要在 11 月底完成至少 30MW 的工程量，对侧本月底必须完成施工。

3、现场电缆深度需按设计施工，个别地方可以酌情增加深度，防止后期农耕导致电缆损坏。

4、光伏区安装现场注意防火防盗，做好现场成品材料的防护工作。

5、应疫情防控需要，施工单位对进场施工人员健康码、行程码及时报备并形成文件记录。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.11.17
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

