

专 会 议 纪 要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-043

会议地点		总包项目部		会议时间	2021. 12. 23
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目现场消缺问题		
本次会议主题内容：					
一、施工单位					
总体形象进度完成 42%；已并网发电。					
光伏区					
主要工序	总工程量	完成量	完成率	明细	
打桩	24052 根	20124 根	84%		
拔桩		957 根		倒运累计 835 根	
支架安装	100MW	1800 组	35%	A03、A05、A07、A06、A09、A12、A13 方阵	
组件安装	100MW	308 组	6%	已到货 6.0165MW	
汇流箱	448 套	27 套	6%	已安装完成	
箱逆变	28 台	14 台	土建 50%	14 台（A01-A03、A05-A10、A12、B02-B03）箱逆变基础及其配套油池、爬梯基础已完成；（A08 未做爬梯基础、A11 施工中）12 台箱变已吊装。	
汇流箱电缆敷设	448 台	27 台	4.4%	1*4 光伏线已敷设	
电缆敷设					
集电线路					
送出线路					
设备基础浇筑完成，设备支架安装完成			新增光伏间隔设备基础施工		
			新互 02PT 间隔设备基础施工		
			改造邓 110KVⅦ 段母线门型架基础施工		
完成			出线电缆沟施工		
			间隔设备安装调试		
			出线电缆敷设、电缆终端制作安装及耐压试验。		
升压站					
主要工序	总工程量	完成量	完成率	明细	
综合楼	1 栋		100%	主体已完工，内外墙粉刷，装饰装修，屋顶防水完成。	
电气楼	1 栋		100%	继保室线路保护柜正在调试中。	
附属用房	1 间		100%	基本完成。	
室外设备	1 项		100%		
防雷接地	1 项		100%	主接地网；	
站内道路	1 项		100%	基本完成；	
围墙大门	4 面	4 面	100%	围墙砌筑完成，围墙抹灰完成。	
二、监理单位：					

- 1、外线质检提出问题是否整改完成，下周一对线路进行验收。
- 2、升压站4个建筑用房屋面防水还有一道工序未做（细石混凝土），升压站门口道路未硬化及水泵用房散水未做，施工方下星期施工完成。
- 3、附属用房地坪下沉，消防水泵需加固处理防止后续由于设备运行震动继续下沉，消防池孔洞未封堵。
- 4、电气楼、蓄电池室、危品库房风机电源未通；维保室、蓄电池室门锁损坏需更换；电气楼开关室内五防接地焊接后未防腐，电气楼室外爬梯需加固处理；一二次电缆挂牌未完成，开关柜名牌未挂；电缆沟有未缝隙需密实盖到位。
- 5、室外构架爬梯未设置门锁及悬挂安全警示牌。
- 6、中控室电话线、网络线穿管沿墙敷设，消防终端木托盘取消并向墙边调整，综合楼插座需带电。
- 7、升压站路灯晃动需做加固处理。
- 8、光伏区箱逆变基础回填未到位；汇流箱电缆未预留；支架接地需整改焊接；电缆警示桩拐弯处必须设置；支架未紧固到位或缺少弹垫、平垫；部分电缆管未绑扎到位；桩头防腐还有一道工序未做；现场垃圾和材料需及时清理出场；6号、7号、9号箱逆变底部电缆桥架未做，箱逆变接地美观处理，A07箱逆变围挡未做爬梯，A06、A07、A09箱逆变需安装闭锁门；个别阵列组串存在不平整需调平。
- 9、光伏区带电区域围栏年前做完，现场技术交底并避开高压电缆沟。
- 10、下周节前安全检查各单位工程现场标识标牌需悬挂到位。

三、建设单位：

1、光伏区监控系统服务器现在是用临时焊接的支架在柜体内临时支撑固定，需用专用支架固定，总包方须联系厂家整改；

2、光伏区监控系统根据设备技术规范书和网络安全要求应该配置29套纵向加密装置，现场实际没有配置，总包方须联系厂家提供并配置。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市市宜新能源有限公司		
发文单位	常州大衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.12.23
签 发			

注：会议纪要由监理单位编制，经总监理工程师签发后下发。

