

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-045

会议地点	总包单位项目部	会议时间	2022.02.13
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目春节后复工前工作准备例会
本次参加会议人员有：监理单位：严卫忠，总包单位：程实、蒋羽、梁京、张凯， 施工单位安装负责人：丁豹 本次会议主题内容： 一、监理单位： 1、施工单位需统计出料场剩余各规格、型号支架数量，便于复工后正常施工。 2、施工单位抓紧落实剩余容量地块的征用及清表工作、以免影响后续工作开展。 3、进场打桩人员需对受淹地块光伏区管桩进行拔除，更换 7 米长桩。 4、施工单位确定好先行安装哪一块光伏区支架。 5、节后的管桩（7 米）、支架、组件需抓紧时间采购进场，以免影响施工进度。 6、各参建单位项目负责人，需在复工前做一次全面安全检查。 7、对于升压站、并网光伏区年前预检发现的问题及未完成项，需通知施工单位到场进行整改、完善。 8、已完成的分部分项工程，施工单位需尽快提交过程资料进行审批。 9、由于国内部分省市疫情严重，做好项目现场的疫情防控措施，对于施工人员进场前，需提前提交个人信息（如：身份证、联系电话、健康码、行程码及 48 小时有效核酸检测证明等）报总包单位安全负责人（梁京）处进行审核后，再报当地政府相关人员。 二、总包单位： 对于监理项目部提出的相关事宜，我总包单位项目部必须加强现场管控，尽快时间落实节后复工复产准备工作。			
主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市中宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.02.13
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2022.07.13

[illegible]