

# 会议纪要

工程名称：中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-049

|       |        |      |                |              |
|-------|--------|------|----------------|--------------|
| 会议地点  | 腾讯网络会议 |      | 会议时间           | 2022. 03. 07 |
| 会议主持人 | 李小波    | 会议主题 | 关于现场施工相关问题专题会议 |              |

本次参加会议人员有：业主项目部：李小波      监理项目部：严卫忠、张良玉  
总包项目部：蒋羽 、梁京、张凯      施工项目部：王豹

本次会议主题内容：

一、生产概况

1、总体形象进度完成约 42%。

2、人员及机械配置

光伏区：施工人员 60 人。运输车辆 2 辆，挖机 1 辆，打桩机 2 台。

3、上周工程量

1) 光伏区：A02、A04、B13 支架安装大组 10 组，小组 101 组，约 2.35MW。B01 打桩 153 根，B06 打桩 50 根，拔桩 517 根，A13/A14 集电线路电缆沟开挖；B13、B14 散料。

2) 材料到货：8 米、9 米管桩到货 17 车，计 527 根；支架到货 9 车，累计到场约 95%；汇流箱到货 224 台，已全部到场；

4、后续计划：

3 月 11 日 A06、A07、A09 方阵组件开始安装。

3 月 10 日 B01 方阵开始支架安装。

继续 A14-A13-A12-A09 的 35KV 高压电缆沟开挖。

B01 打桩完成，B06 继续打桩

施工单位项目部：1)、明天现场施工人员 150 人左右，组件供应及时跟进，下周组件安装为主。

2)、目前树木砍伐部分优先清理影响组件安装部分，然后再考虑砍伐遮挡组件的树木。

3)、升压站在不影响日常生活和发电情况下先整理资料，后期进行消缺。


总包单位：1)、支架 2022 年 03 月 07 日进场 3 车，03 月 09 日进场 4 车，支架进场累计约 98%，组件 2022 年 03 月 08 日正常发货，电缆等电缆沟大体开挖完成后立即发货。

二、监理单位项目部：

- 1、项目已进入正常施工状态，施工单位需按进度计划报审节点完成各项施工，确保 6.30 全容量并网节点。
- 2、施工单位抓紧落实剩余容量地块的征用工作，以免影响后续工作开展。
- 3、对于升压站、并网光伏区年前初验发现的问题及未完成项，施工单位需尽快让施工班组进行整改、完善。
- 4、光伏区影响组件安装及发电量的树木需尽快处理砍伐；组件进场后，各规格型号电缆及时采购进场满足供应进度。
- 5、物料货车司机进场防疫施工方需让司机提供核酸检测报告及行程码，做好疫情防控工作。
- 6、B01、B06 地质较硬需保证打桩质量并控制好桩距、垂直度、桩顶标高。
- 7、集电线路施工必须满足设计要求，确保电缆沟深度、铺砂盖砖，提前通知监理进行现场验收。
- 8、现场新进人员的疫情防控总包方及时跟进并做好记录，总包方、监理方、施工方三方对现场新进人员进行组件安装的安全技术交底。
- 9、升压站屋面防水先进行消缺、提前通知气象站厂家进场消缺，箱变等设备厂家进场消缺。
- 10、光伏区 B14 方阵在 110kv 线路下方，总包方需联系设计尽快拿出合理解决方案。

### 三、业主单位项目部：

- 1、施工方尽快将升压站尾工缺陷整改完毕，请施工单位安排对应的负责单位和负责人进场消缺。
- 2、目前和当地政府沟通通畅，现场影响组件安装的树木尽快开始进行砍伐，避免后续出现扯皮现象。
- 3、部分光伏区域被树林遮挡，请施工单位尽快协调，下星期须启动砍伐，以免影响组件安装及并网后的发电量。
- 4、现场打桩进度需加快，按照进度计划本月底至少需完成 90%。
- 5、光伏区桩基排布图如果涉及变更，需要设计及时进场跟进，并保证现场施工进度。
- 6、下个月的三级计划根据现场实际情况制定，目前存在的实际进度与计划的偏差，请分析原因并及时调整偏差。

|      |                                                                                     |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司                                                               |      |            |
| 抄送单位 | 宜城市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司                                                           |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                      | 发文时间 | 2022.03.07 |
| 签 发  |  |      |            |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。