

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-050

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.03.15
会议主持人	尹小平	会议主题	关于现场施工相关问题专题会议

本次参加会议人员有：业主项目部：尹小平、李小波 监理项目部：严卫忠
总包项目部：蒋羽、梁京 施工项目部：王豹

本次会议主题内容：

一、施工单位：

1、年后项目进展情况：

拔桩：年后拔桩 647 根，累计拔桩 1604 根。

打桩：年后打桩 1181 根，累计打桩 21305 根，完成率 87.13%。

支架安装：年后支架安装 12.67MW，累计完成 52.67MW。

组件安装：近期刚开始。

电缆沟开挖：（2#、3#集电线路）至升压站高压电缆沟 1500m。

阴影遮挡处树木砍伐、各方阵散料、安全技术交底、人员入场培训。

2、材料入场情况：

桩：年后到货 8MW，累计到货 92%

支架：100MW 全部到货。

组件：年后到货 14MW，累计到货 20MW。

汇流箱：100MW（448 台）全部到货。

人员：支架安装及散料 136 人，打桩区域 8 人。

机械：吊车 1 台、倒运材料车辆 2 辆，随车吊 2 辆，叉车 2 台，挖机 1 台、打桩机 2 台。

后续到货计划：组件本月全部到货，电缆、箱变等已与厂家联系好，随时可以发货。

3、下个月计划：

B13/B14/A09/B1 支架安装、A05/A12/A13 组件安装、A09-A05 电缆沟开挖、B02、A07 打桩。

二、监理单位项目部：

1、监理项目部自 2022 年 02 月 12 日进入现场复工，于 02 月 14 日组织召开节后复工工作会议，复工前组织进行了安全大检查。

2、每周两次腾讯会议，会议议题项目进度、质量、安全、疫情防控及征地、光伏区伐树、

升压站消缺等事宜。

- 3、总包、监理项目部对进场人员进行安全、技术交底及疫情防控措施。
- 4、监理项目部人员对项目进行每日现场巡视，发现问题采取现场口头警告、通知单形式告知项目负责人。
- 5、对进场材料、设备进行检查并做好检查记录。

三、业主单位项目部：

- 1、根据EPC总承包合同，加强现场质量、安全和进度的管理。
- 2、现场各规格型号电缆需取样送第三方检测，并取得真实有效报告。
- 3、项目人员疫情防控要严格控制，特别是物流车辆人员及施工人员出入。
- 4、施工单位项目部每天必须做好班前安全交底及实名签字（不得代签）并报业主、总包、监理进行审核。
- 5、做好二、三级进度计划与实际工作进度的剖析和纠偏，分析滞后的原因，采取措施纠偏，最终必须确保6.30满足87%并网容量。
- 6、对升压站消缺事宜，各消缺项需明确责任人、责任单位、完成时间。
- 7、对于现场施工安全、设备材料、施工质量等要严格管控；特别是箱逆变使用的35KV电缆规格型号、电缆沟开挖深度等要严格按设计要求。
- 8、光伏区遮阴地块树林需抓紧协调砍伐，以免影响发电量。
- 9、请总包方落实集控室能否设计放置无线网络的路由器。
- 10、目前现场箱逆变内缺少纵向加密装置，不符合技术协议要求，请总包方抓紧协调厂家提供。
- 11、组件布置优先让每条集电线带电；加强现场安全文明施工。
- 12、请总包方于5月30日前，协调箱逆变厂家完成并提交逆变器模型参数及模型验证报告。
- 13、加强施工人员住宿区的安全防火、用电管理，加强防疫物资的管理。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宣城市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.03.16
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。