

# 会议纪要

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCGF-051

|       |       |      |                |
|-------|-------|------|----------------|
| 会议地点  | 总包项目部 | 会议时间 | 2022.03.21     |
| 会议主持人 | 严卫忠   | 会议主题 | 关于现场施工相关问题专题会议 |

本次参加会议人员: 后附签到表

本次会议主题内容:

一、施工单位和总包项目部:

1、总体形象进度完成 48%。

2、人员及机械配置:

光伏区: 施工人员 115 人。吊车 1 台、倒运材料车辆 2 辆, 随车吊 2 辆, 叉车 2 台, 挖机 1 台、打桩机 2 台。

3、本周工程量:

1) 光伏区: B02、B04、B13、B05、支架安装完成大组 31 组, 小组 17 组, 约 1.535MW;

A05、A12、B05、A03、B01、B04 组件安装完成小组 17 组, 大组 20 组, 约 1.1081MW。

B02 打桩 169 根, B13 打桩 40 根、A07 打桩 300 根, A02 拔桩 30 根; A09/A12 电缆沟累计开挖 770 米;

2) 材料到货: 管桩到货 4.5 米 3 车 180 根; 540 组件到货 27 车 10.206MW, 535 组件到货 8 车 2.996MW;

3) 本周现场检查, 查出违章 0 起, 一般隐患 0 项, 隐患整改闭环率 100%;

4、下周计划:

1、B01、B02、B04、A03、A05 组件安装。

2、A07 桩基础施工。

3、A12 汇流箱安装、高压电缆敷设。

总包单位: 设计已确认, 关于集控室网络路由器放置问题, 可以安装在集控室。

二、监理单位项目部:

1、近期雨水天气较多, 施工单位需加强现场白天、夜间巡视力度, 对光伏区散出的支架、组件等做好防护, 特别是光伏区已开箱且未安装完的组件, 以防失窃。

2、现场桩基图(点位图)与电气施工图不相符, 望中南院派设计人员到场按实际情况进行

更正、优化，以防影响后期电气施工。

3、B13、A07、A09 打桩区域要求施工方控制好桩距、入土深度、垂直度及桩顶标高。A01 地块有一组桩缺少一根，需补齐。

4、集电线路的箱逆变位置尽快确认以便后续电缆沟开挖。

5、集电线路电缆沟内积水施工方需在雨停后将积水排出，电缆敷设需铺砂盖砖后回填前需报验。

6、支架、组件安装必须按安装图施工，组件安装前必须对支架进行调整。确保支架、组件安装质量。

### 三、业主单位项目部：

1、根据施工单位提交的二三级施工进度计划，目前组件安装进度已滞后较多，经过剖析和纠偏，分析滞后的原因，并提出措施：a、组件刚来几天还在集中力量先安装支架，后面应该集中绝大部分人力安装组件；b、因为疫情管控，来的不少安装人员对组件安装不熟，要求至少增加组件安装熟练工 50 人，最终必须确保 6.30 满足 86%并网容量。

2、本月 28 日之前，集控室内裸露的网线需要按要求整改。

4、对升压站在 03.28 前完成的消缺项，各消缺项已明确责任人、责任单位、完成时间，需抓紧时间完成。

5、光伏区遮阴地块树林需抓紧协调砍伐，以免影响发电量。

6、组件布置安装优先考虑每条集电线带电。

7、由于国内疫情爆发严重，现场各类人员都要做好防疫管控措施；加强施工现场安全文明施工，做好春季安全大检查的相关工作。

|      |                                                                                     |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司                                                               |      |            |
| 抄送单位 | 宜城市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司                                                           |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                      | 发文时间 | 2022.03.21 |
| 签 发  |  |      |            |



中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2022.03.21

[illegible]