

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-053

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.04.04
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量、进度、计划等会议

本次参加会议人员：后附签到表

本次会议主题内容：

1、总体形象进度完成 54%。

2、人员及机械配置

光伏区：施工人员 149 人。倒运材料车辆 1 辆，叉车 1 台，挖机 1 台。

3、本周工程量

1)、支架安装完成大组 35 组，小组 0 组，约 1.36MW；

540 组件安装完成大组 228 组，小组 94 组，约 10.692MW。

2)、打桩 265 根；A03/A05 安装汇流箱 10 个，1*4 电缆 1350 米；A14—升压站高压电缆敷设（3*240）990 米；

3)、材料到货：540 组件到货 14 车 5.292MW，535 组件到货 9 车 3.37MW；

4)、本周现场检查，查出违章 0 起，一般隐患 0 项，隐患整改闭环率 100%；

4、下周计划：

1)、A05/A03/A10/A12/B01/B03/B04 安装组件；

2)、B02、B03 支架安装；

3)、电缆沟开挖、汇流箱安装、1*4 电缆敷设、高低压电缆敷设；

5、因疫情原因引孔机械、人员及物料无法按计划进场。

6、对目前现有地块尽快统计核实面积。

7、目前物资能够满足 2022 年 04 月 15 日并网计划需求。

二、监理单位项目部：

1、施工单位加强现场夜间巡视力度光伏区已开箱且未安装完的组件，以防失窃；对光伏区散出的支架、组件等做好防护（特别是组件倒运、拆箱后的支撑及搬运易造成组件损坏）。

2、支架、组件螺栓存在未紧固到位现象，安装上的组件带有纸屑和泥巴需清理干净。

3、1*4² 直流电缆沟尽快开挖，现场是否配备足够的电气接线人员，如不满足，需尽快增加电气接线人员，过河积水的地块需穿 PE 管并进行两头封堵。

4、高跨支架、组件安装区域（如B06）施工方应考虑高处作业，施工人员安全施工需提供可靠的施工方案及措施。

5、箱逆变基础施工人员及引孔人员、机械、物资等，等疫情有回转时，应及时安排进场。

6、总包及施工方对施工人员技术安全交底到位：支架、组件安装必须按安装图施工，组件安装前对支架进行调整，确保支架、组件安装质量。

7、剩余桩基核实剩余量，B08-B11 引孔打桩，A01 及 B12 尽快完成后需补桩。

8、4月15日剩余4条集电线路至少各完成一台箱逆变并网2MW，若因疫情箱逆变设备不能进场则考虑本条集电线路其他箱逆变。

9、由于全国各地疫情处于爆发状态，各参建单位需配合做好当地防疫政策，严格控制项目人员的流动性及防疫措施。

三、业主单位项目部：

1、04月15日本项目至少需要新增并网10MW，5条集电线路都需带电，每条集电线需要先投运一台箱变，每台箱变至少有2MW能够并网。

2、现场统计核实土地面积后，砍树尽快施工，影响并网的树木尽快清理。

3、升压站爬梯除锈施工方尽快落实。

4、消防系统需运行正常后尽快移交给运维。

5、由于国内疫情多点、面广的爆发形式，现场各类人员都要做好防疫管控措施；加强施工现场安全文明施工，当下宜城防疫政策收紧现场施工人员无特殊紧急事项不去，防止后续影响整个项目的施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	荆州正衡电力工程有限公司	发文时间	2022.04.04
签 发			

