

会议纪要

工程名称：中宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-054

会议地点	总包项目部		会议时间	2022.04.11
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量、进度、计划等会议	

本次参加会议人员：后附签到表

本次会议主题内容：

一、总包单位、施工单位：

1、总体形象进度完成 57%。

2、人员及机械配置

光伏区：施工人员 173 人。倒运材料车辆 2 辆，吊车 1 辆，叉车 1 台，挖机 2 台，打桩机 1 台。

3、本周工程量

1)、支架安装完成大组 45 组，小组 26 组，约 2.26MW；

540 组件安装完成大组 216 组，小组 181 组，约 11.92MW。

2)、打桩 240 根；A03/A05/A12 安装汇流箱 24 个，1*4 电缆红/黑 40564 米；A02—升压站高压电缆敷设（3*400）480 米；A03 电缆沟开挖 180 米；升压站消缺项：水泵房爬梯防腐处理。

3)、材料到货：管桩到货 4.5 米 780 根；

4)、本周现场检查，查出违章 0 起，一般隐患 3 项，隐患整改闭环率 100%；

4、下周计划：

1)、A05/A03/A10/A12/B01/B03/B04/A14 安装组件；

2)、B02、B03 支架安装；

3)、A03、A02、A05、A14 电缆沟开挖、汇流箱安装、1*4 电缆敷设、高低压电缆敷设；

4)、电缆敷设及高压电缆头制作、耐压试验等；

5)、因疫情高速封路，地方政府防疫严格，组件、电缆、箱逆变、引孔机及人员暂停到场。

6)、光伏区剩余容量地块差约 400 亩地(包括 A08、A11、B13、B14 区域)已与当地村委协调落实确认。

二、监理单位项目部：

1、施工单位加强现场夜间巡视力度光伏区已开箱且未安装完的组件，以防失窃；对光伏区散出的支架、组件等做好防护（特别是组件倒运、拆箱后由于支护不到位，组件倒塌导致组件破损）。

2、尽快提供支架性能测试、电缆检测报告。

3、剩余组件、电缆等物资进场时间根据疫情缓解时尽快落实进场。

- 4、建议 A14 并网的箱逆变可从 B03 吊运至 A14，以满足 4 月 15 日并网需求。
- 5、箱逆变基础施工人员及引孔人员、机械、物资等，等疫情有回转时，应及时安排进场。
- 6、总包及施工方对施工人员技术安全交底到位；支架、组件安装必须按安装图施工，组件安装前对支架进行调整，确保支架、组件安装质量。
- 7、关于高压电缆沟、低压电缆沟开挖导致破坏的环网接地在回填前必须把环网接地焊接防腐方可回填。
- 8、4 月 15 日并网前的一两个工作日，对并网区域监理、总包方、施工单位各方对现场支架、组件、电气施工进行初步验收，以免并网带电后对消缺造成影响。
- 9、高压电缆头制作、耐压试验施工方尽快落实以满足 4 月 15 日的并网节点。
- 10、施工现场的防火、防盗及组件等材料，施工方需及时巡视并告知施工人员，并网前的区域现场垃圾及时清理剩余的物料及时回收。
- 11、高压电缆沟铺砂盖砖，有积水的电缆沟深度必须满足，回填前报验。
- 12、由于全国各地疫情处于爆发状态，各参建单位需配合做好当地防疫政策，严格控制项目人员的流动性及防疫措施。

三、业主单位项目部：

- 1、按 2022 年 3 月 22 日的会议纪要要求，4 月 15 日本项目必须完成至少需要新增并网 10MW，5 条集电线路都需带电，每条集电线需要先投运一台箱变，每台箱变至少有 2MW 能够并网。
- 2、严格按照 4 月 15 日并网节点执行，节点完不成，将按 EPC 合同进行考核。
- 3、4 月份的其他工作进度计划，也需严格按照 2022 年 3 月 22 日的会议纪要执行。
- 4、关于切实做好水土保持监测工作事宜的联系单（编号：SNNM-SYYC-22002），请总包单位尽快书面回复。
- 5、光伏区有树林遮阴地块，本周内需安排人员砍伐，能安排几个人砍伐就安排几个人，否则会影响并网发电量。
- 6、加强施工现场安全文明施工，长桩区域的支架和组件安装等工作，施工单位需报审安全可靠施工方案及安全措施。
- 7、由于国内疫情多点、面广的爆发形式，现场各类人员都要做好防疫管控措施；按村政府的防疫政策，请湖北省内和外省涉疫地区人员非必要不返宜，宜城市内人员非必要不出市，加强疫情防控，防止后续影响整个项目的施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	湖南正衡新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	湖南正衡电力工程管理有限公司	发文时间	2022.04.11
签 发			

