

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-058

工程名称: 中江瓦城流水镇100MW农光互补光伏电站项目		会议地点		总包项目部	会议时间	2022.05.09
会议主持人		严卫忠	会议主题		关于项目施工安全、质量、进度、计划等会议	
本次参加会议人员: 后附签到表						
本次会议主题内容:						
一、总包单位、施工单位项目部:						
1、总体形象进度完成 69%。						
2、人员及机械配置						
光伏区: 施工人员 130 人。倒运材料车辆 2 辆, 叉车 1 台, 挖机 3 台, 定位引孔机 1 台, 打桩机 1 台。						
3、本周工程量						
1、支架安装完成大组 4 组, 小组 67 组, 约 1.46MW;						
540 组件安装完成大组 63 组, 小组 74 组, 约 3.89MW;						
535 组件安装完成大组 30 组, 小组 136 组, 约 3.81MW;						
打桩无; 电缆沟开挖 1500 米 (高压电缆沟开挖 700 米, 低压电缆沟开挖 800 米);						
敷设高压 3*70 电缆 810 米; 敷设高压 3*150 电缆 170 米; 敷设高压 3*240 电缆 802 米;						
敷设低压 2*240 电缆 4100 米; 敷设 1*4 线子黑/红 18800 米;						
敷设光伏通信电缆 (2*2*1) 1335 米; 敷设光伏监控光缆 1405 米;						
安装汇流箱 28 台; 箱逆变就位 3 台; 汇流箱电缆敷设 13 台;						
A02/03/05/14 汇流箱通电 10 台; B01 箱逆变基础浇筑;						
高压电缆终端制作 12 个 (A08-2 个, A11-2 个, 10-1 个, A12-2 个, A13-1 个, A04-1 个、B02-1 个、B03-2 个); 光纤熔接 16 个;						
升压站消缺项: 无;						
2、材料到货: 1*4mm ² 电缆 135123 米, 高压电缆到货 1593 米 (3*70), 围栏到货 20000 米 (1800*3000mm);						
3、本周现场检查, 查出违章 0 起, 一般隐患 3 项, 隐患整改闭环率 100%;						
4、下周计划:						
1) B06/B04/B13/B14 安装组件;						

2) B13、B03、B06 支架安装、

3) 电缆沟开挖、汇流箱安装、1*4 电缆敷设、高低压电缆敷设、箱变及高压线路实验，并网累计 46 兆瓦

4) 停电时间 5 月 10 日 18 点-11 日 8 点 (5 月 10 日箱逆变试验)，电缆终端头制作 16 个，8 条高压电缆耐压试验。此次停电为中集一、二、三、五集电线路，12 号并网区域为 A02-A14、B02-B04。

二、监理单位项目部：

1、围栏门在交叉路口处，施工方做好围栏门的预留及定制。

2、箱逆变及高压电缆试验明天抓紧完成，在 05 月 11 日 8 点箱逆变带电，厂家人员需到位；每台箱逆变光纤需提前熔接完成对接。

3、剩余容量土地征地完成的区域尽快打桩，引孔机于 05 月 11 进场引孔、打桩。

4、做好隐蔽工程工序报验，低压电缆沟不低于 1 米，高压电缆沟需铺砂盖砖部分深度不低于 1 米，直埋部分必须挖深不少于 1.5 米，报验合格后方可进行下一道工序。

5、部分低压电缆沟开挖深度不够，开挖深度必须符合要求，对于未报验私自回填的电缆沟视作不合格处理。

6、B01、B02 过河顶管，顶管需在河床以下，防止后期洪水冲刷；B04-A14 目前差一根顶管未完成施工方尽快施工。

7、目前现场整体组件安装质量较差；另外近期现场整改效果不明显，施工方需加大管控力度整改现场不符合设计的组件。

8、540W 与 535W 组件不得混装。

9、A13、A14、B01、B04、B05、B13、B14 箱逆变事故油池施工单位已确定在在 500KV 线路停电期间施工。

10、现场箱逆变油样取样施工方需及时通知监理见证取样。

11、由于特高压停电时间变动，原计划 5 月 12 日再新增 30MW 并网容量，累计并网 46MW，计划不变，现场需合理安排施工计划。

11、箱逆变围栏及光伏区视频监控，施工方尽快安排施工。

12、各参建单位积极组织关于开展 2022 年防台防汛专项工作。

三、业主单位项目部：

1、现场现在有带电设备，也有不带电设备，电气施工队伍必须每天做好安全交底，电气施工人员作业时，一定要验电，并做好相应的防止触电措施；带电区域应该有明显的警示牌，做好带电区域的安全巡视工作，并尽快给带电区域做好围栏，若在带电区域施工需办工作票后再施工。

- 2、箱逆变油样取样和化验按相关标准要求进行取样和化验。
- 3、AOS 方阵区域低压电缆沟抓紧开挖。
- 4、箱逆变厂家还有纵向加密装置未提供，请总包方抓紧督促厂家提供。
- 5、施工单位必须对隐蔽工程各工序提前报监理验收。
- 6、升压站污水处理装置尽快安排施工，消防必须按设计要求近期内完成，消防灭火器等施工方需再次确认是否按规范配置。
- 7、光伏区影响发电量的遮阴树木砍伐工作，施工方抓紧施工进度。
- 8、由于国内疫情还很严峻，现场各类人员都要做好防疫管控措施；加强疫情防控，防止后续影响整个项目的施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	常州江隆新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州江隆新能源有限公司	发文时间	2022.05.09
签 发			

程监
流水镇
光伏电站
理项目

