

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-059

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.05.11
会议主持人	尹小平	会议主题	关于项目施工安全、质量、进度、计划等会议

本次参加会议人员：

业主项目部：尹小平、李小波、高鹏飞

监理项目部：严卫忠、张良玉

总包项目部：程实、梁京、王海波、汪翔

施工项目部：王豹、刘腾宇

本次会议主题内容：

业主单位项目部：

1、道路两边的电缆沟及过路、过沟的电缆沟必须铺砂盖砖；地势低，积水严重部分，高压电缆沟开挖不得低于 1.5m，低压电缆沟不得低于 1m；另电缆沟回填后需高出原有高度 30CM 防止后期沉降；施工方放好电缆沟坡比，电缆沟底部平整防止光纤通讯电缆折断，光纤用细土回填。

2、光伏区支架、组件螺栓紧固力需达到 100%，安装合格率不低于 85%；组件串线后绑扎固定、组件间接地尽快完成。

3、光伏区的树林遮阴会对组件产生热斑而导致组件报废，施工方尽快跟进砍伐力度。

4、箱逆变 3*400 高压电缆的抱箍需整改并紧固。

5、围栏基础要满足现场要求，如：不得把基础设置在浮土上，易造成沉降。

6、跨河顶管，顶管两端必须设置标识桩。

7、5 月 13 日-5 月 20 日并网 30MW，累计 46MW；500KV 线路于 2022 年 5 月 25 日至 6 月 05 日，6 月 5 日并网容量需达到 60MW（包含容量内的所有箱变交接试验及电缆耐压试验）。

8、光伏区后台厂家进场对汇流箱的地址对点、箱逆变的地址对点尽快完成。

9、升压站围墙四周松土需夯实到位并进行绿化种植；消防设施 5 月底内必须完成调试及正常运行并移交运维。

10、光伏区场内的排水，施工方需按原排水路径将水排放，对于损坏的排水沟渠需修复。

11、光伏区 7 根 240 电缆由于被车子碾压影响质量安全，需全部换掉。

12、光伏场区道路需修到箱逆变旁，110KV 输出线路底下的支架拆除、桩拔除。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城和宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.05.11
签 发			