

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-060

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.05.16
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量、进度、并网计划
本次参加会议人员：后附签到表 本次会议主题内容： 一、总包单位、施工单位项目部： 1、总体形象进度完成 72%。 2、人员及机械配置 光伏区：施工人员 114 人。倒运材料车辆 2 辆，吊车 1 辆，叉车 1 台，挖机 5 台，定位引孔机 1 台，打桩机 1 台。 3、本周工程量 1)、支架安装完成大组 5 组，小组 66 组，约 1.48MW； 540 组件安装完成大组 14 组，小组 14 组，约 0.82MW； 535 组件安装完成大组 12 组，小组 120 组，约 2.77MW； 打桩无；电缆沟开挖 1300 米（低压电缆沟开挖 1300 米）； 敷设 2*240 低压电缆 700 米；敷设 1*4 线子黑/红 14000 米； 敷设光伏通信电缆（2*2*1）1350 米；敷设光伏监控光缆 940 米； 安装汇流箱 27 台；汇流箱电缆敷设 65 台；低压电缆沟回填 400 米； A02/A05/A09/A14 箱逆变制作高压电缆终端 4 个；A11 做 MC4 插头 15 台汇流箱； A04/A08/A10/A11/A12/A13/B02/B03/B04 箱逆变完成耐压试验、冲击试验； 并网 9.29MW（A04/08/10/11/13 箱逆变 49 台汇流箱 478 组串） 护栏网安装 600 米；A01/B06/B07/B12 箱逆变基础垫层浇筑，钢筋笼制作，支模； 升压站消缺项：无； 2)、材料到货：预制管桩到货 600 根（4.5m）； 3、本周现场检查，查出违章 0 起，一般隐患 4 项，隐患整改闭环率 100%； 4、下周计划： 1)、B06/B04/B13/B14 安装组件， 2)、B04、B06、B12、A01 支架安装			

3)、B02/B03/A12 电缆沟开挖、低压电缆敷设

4)、A04/A07/A08/A09/A10/A11/A12/A13/A14/B03 汇流箱并网;

5)、引孔机已到现场;

6)、过河顶管明天和相关队伍商量方案,本周内安排施工。

二、监理单位项目部:

1、箱逆变基础施工较慢,箱逆变基础槽钢及时做好防腐,箱逆变的集油池也要及时跟进不得在拖延。

2、集电线路过路、过河顶管需在本周内安排施工。

3、光伏区通讯(光纤)联系箱变厂家人员到场,需与后台对点衔接。

5、对于光伏区遮阴部分的树木砍伐需加快砍伐力度。

6、2022.05.20 前需完成新增 30MW 并网容量(累计 46MW)。

7、日报每天需报当天的并网容量、累计并网容量及发电量。

8、消防设施必须在 5 月底完成调试,运转正常后移交给运维,移交前完成贴标、挂牌工作。

9、外拉的网线在一星期内完成穿管埋设。

10、5 月底完成升压站围墙外的绿化种植,种植前需对基础夯实、找平。

11、带电箱逆变的安全警示标牌、编号需一周内完成;箱逆变门锁需更换,钥匙由运维保管;对于箱逆变交接试验、高压电缆耐压试验报告需在本月内提交。

12、围栏基础不能定位在浮土上,围网安装需拉直。光伏场区道路需修到箱逆变附近。

13、电缆沟回填需高于原基础 30CM 左右,否则后期会有下沉现象。

14、电缆走向标示桩需用水泥桩,并按电缆走向定位清楚。

15、对于整改区域需按每一个地块进行消缺并自检合格再报监理验收合格,对于每一个整改合格光伏区,及时把围网完成并挂上安全警示标牌。

16、隐蔽工程必须按要求进行报验合格后方可进入下一道工序。

三、业主单位项目部:

1、光伏电站 5 月 25 日停电,总包方和施工方提前安排人员和物质,停机期间完成相关消缺项。比如,光伏区监控系统服务器现在是用临时固定的支架在柜体内临时支撑固定,需用专用支架固定(需提前与设备厂家联系,需停运时处理,2022.05.25~06.05 停电期间完成);光伏区监控系统根据设备技术规范书和网络安全要求还要配置 1 套纵向加密装置(SJJ1632-A),现场实际没有配置,抓紧联系厂家提供并配置(需提前与设备厂家联系,2022.05.25~06.05 停电期间配置完成);室外构架未设置闭门锁,未悬挂相序牌(2022.05.25~06.05 停电期间完成)等。

2、20 日前累计并网 46MW 的节点,现场要加大落实力度,抓紧完成,若 5 月 20 日内完成

不了累计并网 46MW 容量，将再下 10 万元考核单。

3、加大对安装不合格支架、组件的整改力度，先暂停安装新的组件，先整改不合格的支架和组件整改完，整改一个区域验收一个区域。

4、由于国内疫情还很严峻，现场各类人员都要做好防疫管控措施；加强疫情防控，以防影响整个项目的施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宣城中恒新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.05.16
签 发			

