

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-062

会议地点	总包项目部		会议时间	2022.05.30
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划	
本次参加会议人员：后附签到表				
本次会议主题内容：				
一、总包单位、施工单位项目部：				
1、总体形象进度完成 78%。				
2、人员及机械配置				
施工人员 135 人。倒运材料车辆 2 辆，吊车 1 辆，叉车 1 台，挖机 5 台，定位引孔机 1 台，打桩机 1 台。引孔机 1 台。				
3、本周工程量				
1)、支架安装完成小组 83 组，约 1.61MW；				
2)、540 组件安装完成小组 18 组，约 0.35MW；535 组件安装完成小组 102 组，约 1.96MW；				
3)、低压电缆沟开挖 1400 米；低压电缆沟回填 800 米；敷设 2*240 低压电缆 3106 米；敷设 1*4 线子黑/红 10000 米；敷设 3*185 高压电缆 599 米；敷设监控光缆 599 米，敷设光伏通信 2*2*1 电缆 1800 米，安装汇流箱 16 台；过河顶管 408 米，道路顶管 160 米；B06 箱逆变基础浇筑，A01/B01/B04/B14 箱逆变事故油池垫层浇筑，B01 箱逆变事故油池砌筑；低压电缆终端制作 58 个（2*240），护栏网安装 2500 米；				
4、材料到货：预制管桩到货 595 根，540 组件到货 12 车 4.536MW，535 组件到货 5 车 1.8725MW；				
下周计划：				
1、B06/B07/A01/B12 支架、组件安装，				
2、过路、过河顶管、穿线。				
3、B01/B02/B04/A01/B12/B01/B13/B14 高压电缆敷设、低压电缆敷设以及通讯电缆敷设接线				
4、剩余组件全部到场、箱逆变全部到场。				
二、监理单位项目部：				
1、A01/B12/B01/B14 光伏高压电缆敷设完成后，箱逆变两日内就位，中间接头，交接试验，高压侧带电，必须在 6 月 5 日前完成。6 月 5 日需累计并网 60MW、新增并网 15MW。				
2、A01/B12/B01/B14 高压电缆敷设后必须软土覆盖后盖砖。				
3、新增并网箱逆变基础防雷接地必须在带电前完成，需与光伏区环网接地连接。				



扫描全能王 创建

- 4、B06/B07 过河道顶管施工计划明天施工（2022.05.31）。
- 5、6月5日之前所有箱逆变基础事故油池必须完成。
- 6、后续组件已基本到场，施工单位需增加安装人员。
- 7、抓紧时间对已并网区域的树木砍伐工作，以免影响发电量。
- 8、抓紧时间对支架组件安装不合格部分进行自检消缺、整改，整改合格后报监理项目部复验。
- 9、升压站消缺需按（通知单-036）整改内容及整改限期时间尽快落实到位，否则将对其考核。
- 10、对于围栏基础不合格部分尽快整改完成，后续施工必须符合设计要求。

三、业主单位项目部：

- 1、2022年6月05日需完成新增15MW并网，累计并网60MW，现场所有箱变均带电。还没到现场的3台箱变催促厂家抓紧发货，确保7月15日全容的进度计划要求。
- 2、组件目前已到场93MW，需增加支架和组件的安装人员，确保项目进度计划。
- 3、光伏场区内树木抓紧砍伐，避免因为树木遮阴影响发电容量，并需在本周内完成。
- 4、升压站消缺项及未完成项（详见监理通知单-036），需在规定的期限内完成，否则将对其考核。
- 5、6月份安全生产月，项目需做好安全宣传工作，并且根据申能和地方政府的要求，做好安全生产月的活动方案，并认真组织落实安全生产月相关活动。继续做好各项防疫管控措施，防止因疫情影响整个项目施工。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	常州市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.05.30
签 发			



申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.05.20.

[illegible]