

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-064

会议地点	总包项目部		会议时间	2022.06.12
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划	
本次参加会议人员：后附签到表				
本次会议主题内容：				
一、总包单位、施工单位项目部：				
1、总体形象进度完成 84%。				
2、人员及机械配置				
光伏区：施工人员 129 人。倒运材料车辆 2 辆，吊车 1 辆，叉车 1 台，挖机 6 台，定位引孔机 1 台，打桩机 1 台。引孔机 1 台。				
3、本周工程量				
支架安装完成小组 70 组，约 1.361MW；540 组件安装完成小组 40 组，大组 1 组，约 0.82MW；535 组件安装完成小组 0.81 组，约 0.96MW；敷设 2*240 低压电缆 300 米；敷设 1*4 线子黑/红 6400 米；敷设光伏通信 2*2*1 电缆 260 米，安装汇流箱 16 台；箱逆变就位 4 台，高压电缆沟开挖 200 米，高压电缆沟铺沙盖砖 900 米，高压电缆沟回填 900 米；汇流箱电缆敷设 32 台，高压电缆终端制作 7 个；光纤熔接 8 个；B12/B13/B14/A01 箱逆变交接试验、电缆耐压试验完成；低压电缆终端制作 64 个；电缆中接头制作 2 个，防爆盒制作 2 个；B13/B14 汇流箱并网 32 台汇流箱，343 个组串，6.61MW；B08/09/11 箱逆变事故油池砌筑；B05 事故油池垫层浇筑；B07/B10 箱逆变基础浇筑；护栏网安装 500 米。				
4、下周计划				
1) B08—B11 高压线路开挖、电缆敷设。				
2) B08—B11 支架组件安装。				
3) A01、B12 组件支架安装、并网。				
4) 下一步工作计划：新增人员将于 6 月 14 日（周二）到场，现场累计约 200 人左右（其中电气施工人员增加 40 人）；支架组件每天安装 1MW，首先将已并网的区域并网容量全容，后续并网 A01/B12/B01/B02B/B04/B06/B07, 若不够并网容量，将抢 B08-B11 光伏区部分并网，确保满足并网量。				



扫描全能王 创建

二、监理单位项目部：

- 1、抓紧完成 B01 至 B02 箱逆变过河道埋管阻工协调事宜，以免影响后续施工。
- 2、过河道开挖、顶管尽快完成，电缆管抓紧时间进场熔接，埋设并完成高低压电缆穿管敷设。
- 3、对箱逆变带电油池施工问题，必须注意施工安全、需有专职人员现场监督。
- 4、B13、B14 已并网区域，由于电缆沟回填导致支架组件损伤，尽快将损坏的支架组件更换，以免影响发电。
- 5、抓紧对光伏区防雷接地施工需抓紧时间完成，以免雷雨季节损坏箱逆变、汇流箱设备内模块等。
- 6、B08、B09、B10、B11 高压电缆沟开挖、电缆敷设按并网节点需在 25 号前贯通。
- 7、光伏区视频监控施工光纤必须穿管、埋设深度等，必须符合设计要求。

三、业主单位项目部：

- 1、加强推进新增并网容量，6 月 30 日完成并网容量 86%。
- 2、现场目前组件、支架安装、电缆沟开挖困难，电缆接线进度缓慢，近两日内必须增加安装施工人员和电气施工人员，尽快提升现场的工作进度。
- 3、施工单位要按 6.30 并网 86MW 节点，合理排出三级计划。
- 4、尽快完成消防系统调试工作，让运维人员见证试运正常后移交至运维投入使用。
- 5、本周需完成累计并网容量 60MW；6 月 25 日前需完成 B01/B06/B07 光伏区并网。
- 6、6 月底需完成支架组件 90% 安装量，最迟 7 月初所有箱逆变都需带电。
- 7、6 月份安全生产月，现场做好安全宣贯、检查，做好现场防汛期间值班制度。
- 8、升压站剩余的消缺项目加快完成。

	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	常州市阳光新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.06.12
签 发			



申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2022.06.10.

[illegible]