

会 议 纪 要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-065

会议地点	总包项目部		会议时间	2022.06.21
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划	
本次参加会议人员：后附签到表				
本次会议主题内容：				
一、总包单位、施工单位项目部：				
1、总体形象进度完成 87%。				
2、人员及机械配置				
光伏区：施工人员 143 人。倒运材料车辆 2 辆，吊车 1 辆，叉车 1 台，挖机 6 台，定位引孔机 1 台，打桩机 1 台，引孔机 1 台。				
3、本周工程量				
支架安装完成小组 185 组，大组 15 组，约 4.18MW；540 组件安装完成小组 46 组，大组 2 组，约 0.97MW；535 组件安装完成小组 101 组，大组 12 组，约 2.41MW；打桩 389 根；敷设 3*70 高压电缆 1702 米；敷设 3*150 高压电缆 139 米；敷设 2*240 低压电缆 4500 米，敷设 1*4 平方线 600 米敷设光伏监控光纤 1220 米，安装汇流箱 9 台；过河顶管 459 米；过路顶管 120；高压电缆沟开挖 3950 米；高压电缆沟铺砂盖砖 1400 米；高压电沟回填 1400 米；低压电缆终端制作 56 个；箱逆变事故油池砌筑 7 个；箱逆变护栏安装 5 个；护栏网安装 2700 米				
4、材料到货：4.5 米预制管桩到货 500 根。				
5、下周计划				
1) B08—B11 高压电缆沟开挖、电缆敷设。				
2) B06/B07/B08/B09/B10/B11/A11 等光伏区支架组件安装。				
3) A01、B12 组件支架安装、并网完成。				
4) B08-B11 桩基础施工。				
5) 设备到货情况：剩余 3 台箱逆变一体机预计 7 月 10 日左右到场。				
二、监理单位项目部：				
1、B08 至 B10 高压电缆沟深度不足部分尽快处理完成，并铺砂盖砖；B10 至 B11 电缆沟尽快开挖，以免影响后续工作开展。				
2、所有已并网光伏区尽快完成全容并网，后续需完成 B02、B04 光伏区并网。				



扫描全能王 创建

- 3、加强光伏区组件安装质量，现场检查发现有存在错边、组件之间间隙大小不一、同组存在起伏现象，安装班组需自检消缺。
- 4、6月底需完成B07至A08、B11至A03高压电缆贯通、接线、试验等工作，以免影响后续工作推进。
- 5、目前现场需尽快增加专业电气施工人员，6月底需完成80MW并网量，7月15日前需按全容量节点往前推进。
- 6、高温期间做好防暑降温措施并配备防暑用品、合理安排作息时间。
- 7、并网区域的接地施工，箱逆变安全警示牌及编号牌张贴等工作需尽快完成，以免带来安全隐患。

三、业主单位项目部：

- 1、剩余3台箱逆变总包方应想方设法催货，确保不影响7月15日完成全容量并网的节点要求；B07目前无箱逆变，需要考虑把其他位置箱逆变吊过来，满足6月底完成80MW并网容量的节点要求；B08至A03箱逆变、高压电缆过河、过路穿管、敷设等工作需在本月底前完成，以免影响后期工作推进。
- 2、为满足7月15日前完成全容量并网节点的要求，以及支架、组件安装本月底完成90%的要求，必要时需增加施工人员（目前支架和组件安装进度已滞后，按上周确定的计划支架组件每天安装1MW），。
- 3、升压站剩余具备消缺条件的消缺项目本月底完成消缺。
- 4、光伏区遮阴部分树木砍伐工作，在不同区域砍伐树木时拍照，并在日报内附图体现。
- 5、6月底需完成80MW并网容量，7月15日前需完成全容量并网节点。
- 6、根据之前的协商和工作联系单，箱逆变须进行EP-3125-HC-UD逆变器的模型参数及模型验证试验并提供试验报告，请总包方协调和督促厂家尽快完成。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宣城南中新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2022.06.21
签 发			



申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2022.06.21

[illegible]

扫描全能王 创建