

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-067

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.7.04
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划

本次参加会议人员：后附签到表

本次会议主题内容：

一、总包单位、施工单位项目部：

1、总体形象进度完成 91%。

2、人员及机械配置：

光伏区：施工人员 163 人。倒运材料车辆 3 辆，吊车 1 辆，叉车 3 台，挖机 6 台，定位引孔机 1 台，打桩机 1 台。引孔机 1 台。

3、本周工程量：

支架安装完成小组 222 组，大组 24 组，约 5.249MW；540 组件安装完成小组 1 组，大组 25 组，约 0.991MW；535 组件安装完成小组 220 组，大组 4 组，约 4.391MW；打桩 687 根；敷设 3*240 高压电缆 400 米；敷设 2*240 低压电缆 600 米；敷设 1*4 平方电缆 10500 米；汇流箱安装 58 套；汇流箱电缆敷设 54 套；高压电缆沟开挖 400 米，高压电缆沟铺沙盖砖 1100 米，高压电缆沟回填 1100 米；低压电缆沟开挖 700 米；高压电缆终端制作 4 个（B06-1 个，B10-1 个，B08-1 个，A03-1 个）；光纤熔接 9 个；防爆盒 4 个（B06-B07 一个防爆个，A03-B11 三个防爆盒）；低压电缆终端制作 48 套；B06、B07、B10、B11 箱变交接试验、电缆耐压试验、箱变冲击试验完成；汇流箱并网 6.881MW（A01/B12/B02/B04 汇流箱并网 30 台汇流箱，354 个组串）护栏网安装 2500 米。

材料到货：4.5 米预制管桩到货 1100 根。

4、下周计划：

1) B06/B07 低压电缆沟开挖、回填；直流电缆敷设；

2) B05/B008/B09/B10/B11 打桩。

3) B06/B07/B08/B09/B10/B11、A10、A13 光伏区支架组件安装。

4) B06、B07 低压电缆敷设、并网。

5) B02、B04、B06、B07 低压电缆敷设、并网。

5、设备到货情况：剩余 3 台箱逆变一体机计划 7 月 10 日到场 2 台，7 月 15 日到场 1 台。

6、计划 7 月 15 日前完成支架、组件安装，计划 7 月 10 日前完成打桩，7 月 30 日实现全容量并网目标。



二、监理单位项目部：

- 1、光伏区已完成并网的区域全面进行消缺、整改（电缆走向标识桩、箱逆变编号、汇流箱组串、通讯、接地、光伏区树木砍伐）等问题；必须三级自检、消缺完成后报监理、业主项目部进行初验收。
- 2、箱逆变防雷接地至光伏区环网接地施工需抓紧，否则雷雨天气会对设备运行造成影响。
- 3、对于 A01、B12、B02、B04 已并网光伏区遗留工作尽快完成，B13、B14 光伏区组件重叠问题尽快完成，以防长时间遮挡导致组件产生热斑而损毁。
- 4、光伏区围栏施工质量问题，部分区域围栏基础下沉导致围栏倾斜严重，必须整改而符合设计要求。
- 5、对已并网区域箱逆变编号、安全警示标识牌，电缆走向标识桩施工，尽快落实避免带来安全隐患。

三、业主单位项目部：

- 1、对光伏区打桩、支架、组件安装进度，必须按计划节点推进。
- 2、对光伏区遮阴部分抓紧时间完成树木砍伐工作，以免树木遮阴影响发电量。
- 3、升压站剩余消缺项及未完成项，近期内抓紧时间组织人员施工。
- 4、对已并网光伏区尽快处理组串存在的问题，力争 7 月底完成项目全容量并网。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.7.04
签 发			

中宜宜城流水镇100MW
农光互补光伏电站项目
监理项目部



申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2021.07.04

[illegible][illegible]

扫描全能王 创建