

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-068

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.7.25
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划
本次参加会议人员：后附会议签到表 本次会议主题内容： 一、总包单位、施工单位项目部： 1、总体形象进度完成 95%。 2、人员及机械配置： 光伏区：施工人员 163 人。倒运材料车辆 3 辆，吊车 1 辆，叉车 2 台，挖机 6 台，打桩机 1 台。引孔机 1 台。 3、本周工程量： 支架安装完成小组 72 组，约 1.399MW；540 组件安装完成小组 15 组，约 0.292MW；535 组件安装完成小组 101 组，约 1.945MW；打桩 131 根；敷设 1×4^2 平方电缆 18700 米；2×240^2 低压电缆敷设 1650 米；汇流箱安装 31 套；低压电缆沟开挖 1400 米；低压电缆沟回填 1200 米；B08/B09 箱逆变冲击试验完成；B06/B07 并网 15 套汇流箱，151 组串，2.908MW。 4、下周计划： B05/B08/B09but 打桩；B05/06/07/08/09/10/11/A13 支架组件安装； B08/10/11 敷设 2×240^2 低压电缆、1×4^2 平方电缆敷设； 5、设备到货情况：剩余 1 台箱逆变一体机计划 07 月 28 日出厂，预计 08 月 01 日到场。 6、计划 7 月 30 日前实现容量目标 95MW，后台曲线达到 75%以上。计划 8 月 10 前完成 100MW 打桩量。 7、目前累计打桩约 95%、支架安装约 94%、组件安装约 92%、累并网量约 80%。 二、监理单位项目部： 1、对 7 月 19 日至 21 日由再生能源局质检专家提出的整改意见，各参建单位项目部针对性划分整改责任人及整改期限，必须在 7 月 28 日前完成整改及回复。 2、光伏区已完成并网的区域全面进行消缺、整改（电缆走向标识桩、箱逆变编号、汇流箱组串、通讯、接地、光伏区树木砍伐）等问题；必须三级自检、消缺完成后报监理、业主项目部进行验收。 3、箱逆变防雷接地至光伏区环网接地施工需抓紧，否则雷雨天气会对设备运行造成影响。			



- 4、B14 光伏区组件重叠问题尽快完成，以防长时间遮挡导致组件产生热斑而损毁且影响发电量。
- 5、光伏区围栏施工质量问题，部分区域围栏基础下沉导致围网倾斜严重，必须整改而符合要求。
- 6、对已并网区域箱逆变、汇流箱，编号、安全警示标识牌，电缆走向标识桩施工，及箱逆不锈钢围挡损坏的门修复，变尽快落实避免带来安全隐患。
- 7、项目单位工程、分部分项及检验批资料尽快完成并报审，特别强调：升压站调试报告、所有设备试验报告，必须具备真实性、全面性并提交有效报告。

三、业主单位项目部：

- 1、对光伏区打桩、支架、组件安装进度及并网量必须按 7 月 22 日临时会议要求的计划节点推进。
- 2、对光伏区遮阴部分抓紧时间完成树木砍伐工作，在当天日报中体现。
- 3、升压站需按质检专家提出的整改意见，尽快组织人员整改消缺并回复闭环（特别是升压站电缆沟排水这一项）。
- 4、对已并网光伏区尽快处理组串存在的问题，争取在 7 月 30 日前完成 95%并网量。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	常州市中宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.7.25
签 发			



