

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-069

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.8.01
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度、并网计划
本次参加会议人员：后附会议签到表 本次会议主题内容： 一、总包单位、施工单位项目部： 1、总体形象进度完成 95%。 2、人员及机械配置： 光伏区：施工人员 143 人。倒运材料车辆 3 辆，吊车 1 辆，叉车 2 台，挖机 6 台，打桩机 1 台。 3、本周工程量： 1) 支架安装完成小组 42 组，约 0.816MW；540 组件安装完成小组 12 组，约 0.233MW；535 组件安装完成小组 64 组，约 1.232MW； 2) 敷设 1*4 平方电缆 11680 米；2*240 低压电缆敷设 3031 米；汇流箱电缆敷设 12 套；低压电缆沟开挖 700 米；低压电缆沟回填 400 米；低压电缆终端制作 62 套；B08/B11 并网 12 套汇流箱，109 组串，2.099MW；护栏网安装 1100 米； 3) B07/B12/A01/B13/B14/A10/A12 场区遮挡树木砍伐；升压站消缺项：升压站排水消缺；消防栓漏水——已修复；主变、SVG 接地刀闸未刷黑漆且无标识牌——已整改刷黑漆且挂标识牌；主变、SVG 本体有锈蚀——已除锈刷防锈漆；综合楼、电气楼配电室配电箱部分未贴标签、已贴标签的与实际不符需要重新核查——已核查且全部贴标签； 4) 光伏区消缺：B01/B02/B03/B04 组串 11 小组，B01/B04/A05/A13 区域消缺 13 个组串，A03/B14 区域消缺 6 个组串，B13 区域消缺 13 个组串（主要存在问题组件 MC4 插头损坏，组串错误，保险丝烧坏等）。 4、后续计划： 1) B04/B05/A13/A14 补桩；B10 引孔； 2) B05/06/07/08/09/10/11/A13 支架组件安装； 3) B12/A01 组件支架拆除； 4) B10 敷设 2*240 低压电缆、1*4 平方电缆敷设；并网； 5) 累计打桩约 96%、支架安装约 95%、组件安装约 95%、累并网量约 86%； 6) 高桩部分组件还剩 2MW 未安装，计划 8 月 15 日完成；			

- 7) 引孔、打桩计划在 8 月 10 日完成;
- 8) 光伏区遮挡树木砍伐计划 8 月 20 日完成;
- 9) B05、B08-B11 支架组件安装计划在 8 月 13 日完成;
- 10) 最后一台箱逆变一体机 8 月 05 日到场。

二、监理单位项目部:

- 1、对于升压站缺陷部分消缺抓紧时间完成，并按每一条消缺项（详情见监理通知单-041）排出完成时间；站内电缆沟内积水、排水问题，整改不到位，必须重新整改且电缆沟内不能有积水。
- 2、光伏区已完成并网的区域全面进行消缺、整改（电缆挂牌、电缆走向标识桩、箱逆变编号、汇流箱组串、通讯、接地、围栏、箱逆变基础、光伏区遮挡树木砍伐）等问题；必须三级自检、消缺完成后报监理、业主项目部进行验收。
- 3、对于 2022 年 07 月 30 日开出的监理通知单-042，关于 B08-B11 电缆沟深度不满足 1 米事宜，总包单位需督促、跟进施工单位整改，且符合设计要求（深度不小于 1 米）。
- 4、光伏区围栏施工质量问题，部分区域围栏基础下沉导致围网倾斜严重，必须整改且符合设计要求。
- 5、高温天气，现场施工合理安排作息时间，现场配备好防暑降温用品，登高人员必须佩戴安全带、安全帽。

三、业主单位项目部:

- 1、高桩支架组件安装必须佩戴安全带、安全帽，最好使用升降机，确保施工安全。
- 2、对光伏区遮阴部分抓紧时间完成树木砍伐工作，需在 8 月 20 日前完成。
- 3、升压站需按质检专家提出的整改意见，尽快组织人员整改消缺并回复闭环。
- 4、全场打桩需在 8 月 10 日前完成，后续每天打桩，需专人如实统计打桩数量。
- 5、支架组件需在 8 月 13 日完成 100%安装；8 月 20 日完成全容量并网。
- 6、对于箱逆变油池基础下沉导致地板、墙体开裂问题，整改不到位，总包单位若确定基础无问题后，签字确认，我方也无异议。
- 7、关于再生能源局质检专家提出的整改问题，需在下周内完成整改并回复。
- 8、注意高温期间，施工现场需配备好防暑降温药品，合理安排作息时间。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.8.01
签 发			



申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目会议签到表

日期: 2017-08-01

[illegible]