

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-073

会议地点	总包项目部	会议时间	2022.8.29
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量、进度相关事宜

本次参加会议人员：后附会议签到表

本次会议主题内容：

一、总包单位、施工单位项目部：

1、总体形象进度完成 96%。

2、人员及机械配置：

光伏区：施工人员 121 人。倒运材料车辆 3 辆，吊车 1 辆，叉车 2 台，挖机 5 台，打桩机 1 台、引孔机 1 台。

3、本周工程量：

1)、支架安装完成小组 35 组，约 0.68MW；540 组件安装完成小组 20 组，约 0.389MW；

535 组件安装完成小组 34 组，约 0.655MW。

2)、B12/A01 拆除材料倒运；B12/A01 拔桩 930 根；低压电缆沟开挖 500 米；低压电缆沟回填 300 米；A02/A04/A03/A05/B04 排查通讯、处理不通。

3)、护栏网未施工；B08/B10/B11/A12/A09/A07 场区遮挡树木砍伐。

4)、光伏区消缺：B01/B02/B04/A07/A10/A11/A09/A06/B07/A05/A03/A02/A04/A14/A11 消缺组串 128 小组，2.488MW；（主要存在问题组件 MC4 插头损坏，组串错误，保险丝烧坏，组串接地，1*4 平方电缆敷设长度不够、2*240 低压电缆接地等）。

4、本周现场安全检查，查出违章 0 起，一般隐患 2 项，隐患整改闭环率 100%。

5、后续施工计划：

1)、升压站、光伏区消缺：

2)、B04/A13/B09 补打桩；

3)、B05/B06/07/08/09/10/11 支架组件安装；

4)、A14/B06/B07 低压电缆敷设；

5)、要求施工单位按 2022 年 09 月 15 日全容量节点，推进施工进度；

6)、再调一台桩机（9 月 30 到场，累计 2 台），对未完成打桩区域补打桩。计划在 9 月 5 日前完成全部打桩；

7)、光伏区完成三级自检、消缺后，具备报验条件，报监理、业主及运维验收；

8)、关于 A01、B12 拔桩区域由于土地性质问题，预计在 9 月底能够完成土地性质变更。

二、监理单位项目部：

- 1、按 2022.09.01 全容并网计划，项目进度已严重滞后，总包单位需按全容量并网节点制定三级进度计划（A01、B12 光伏区拆除部分除外），按计划节点督促现场施工进度满足制定的进度计划，并制定赶工计划。
- 2、光伏区完成并网后的区域应全面进行消缺、整改（电缆挂牌、电缆走向标识桩、箱逆变编号、汇流箱组串、通讯、接地、围栏、箱逆变基础、光伏区遮挡树木砍伐等）问题；必须完成三级自检、消缺，具备验收条件，报监理、业主项目部及运维进行验收。
- 3、进入施工现场作业人员必须佩戴安全帽；高处作业人员必须佩戴安全带、安全帽、防坠器，穿好工作服，防滑胶鞋，做好安全防护措施。
- 3、现进入秋季，光伏区内杂草、树木较多、也很茂盛，逐渐枯萎，为确保项目安全，需对杂草、树木彻底砍伐并清理出场，以防引起火灾而造成项目损失。所有光伏区箱逆变一体机必须配备消防灭火器，以备应急。
- 4、对于升压站缺陷及未完成部分需抓紧落实人员进场施工（升压站未完成及缺陷项详情见第 71 次会议纪要内容）。监理、运维会按照施工单位报验的完成项，逐项验收并签验结论。
- 5、现场支架组件安装、电气施工人员较少，需增加安装人员，否则按 9.15 完成全容较困难。
- 7、各参建单位认真学习并严格执行，襄阳市能源安全生产专业委员会办公室发出的关于做好能源行业高温季节火灾防控工作；并做好现场疫情防控工作。

三、业主单位项目部：

- 1、按（9.15）全容并网节点，推进打桩、支架组件安装及电气施工进度（A01、B12 光伏区拆除部分除外），并制定三级进度计划。
- 2、对光伏区遮阴部分抓紧时间完成树木砍伐及除草工作，树木砍伐、除草要彻底；光伏区杂草较多，严格做好现场火灾防控措施。
- 3、高桩支架组件安装必须佩戴安全带、安全帽，防坠器，穿好防滑鞋，确保施工安全。
- 4、升压站消缺工作还需抓紧时间完成并报验。
- 4、做好项目现场疫情防控及中高风险地区来场排查工作，配合社区防疫工作。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	襄阳市中富新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.8.29
签 发			

会议签到表

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

日期: 2017.08.29.

[illegible]