

会议纪要

工程名称：申宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-074

会议地点	总包项目部		会议时间	2022.9.19
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目施工安全、质量，进度相关事宜	

本次参加会议人员：后附会议签到表

本次会议主题内容：

一、总包单位、施工单位项目部：

1、总体形象进度完成 97%。

2、人员及机械配置：

光伏区：施工人员 96 人。倒运材料车辆 3 辆，吊车 1 辆，叉车 2 台，挖机 2 台。

3、本周工程量：

1)、支架安装完成小组 96 组，约 1.866MW；组件安装完成小组 98 组，约 1.905MW；

2)、低压电缆沟开挖完成 2100 米，低压电缆沟回填 700 米；

3)、1*4² 直流线敷设完成 12010 米，2*240² 电缆敷设，电缆终端制作，汇流箱安装；新增并网 0.156MW；

4)、截止 2022 年 09 月 18 日，打桩完成 99.37%；支架组件剩余工作量约 3MW，累计并网约 91.5MW（其中包括拔除的光伏阵列区 3.6MW）。

4、后续施工计划：

1)、B05/B06/B07/B08/B09/B11/A12/A06/A04 支架组件安装；

2)、A09/A07/A13/A14 补桩区域低压电缆敷设；

3)、B05、B09 光伏区并网；升压站、光伏区消缺；

4)、施工单位按 2022 年 09 月 20 日全容量节点，推进施工进度；

5)、关于 A01、B12 拔桩区域由于土地性质问题，完成土地性质变更时间暂未确定。

二、监理单位项目部：

1、按 2022.09.06 有建设单位组织总包、施工单位及监理召开了关于项目进度腾讯会议，总包单位、施工单位制定了 2022.09.20 全容并网计划，目前项目进度于制定的计划已滞后，总包单位需按全容量并网节点制定进度计划（A01、B12 光伏区拆除部分除外），按计划节点督促现场施工进度满足制定的进度计划，并制定赶工计划。

2、光伏区完成并网后的区域应全面进行消缺、整改（高低压电缆刷防火涂料、电缆挂牌、电缆走向标识桩、箱逆变编号、汇流箱组串、通讯、接地、围栏、箱逆变直流侧电缆支架固定、光伏区杂草清理，组件清洗等）问题；必须完成三级自检、消缺，具备验收条件，

报监理、业主项目部及运维进行验收。

3、现进入秋季，光伏区内杂草、树木较多、也很茂盛，逐渐枯萎，为确保项目安全，需对杂草、树木彻底砍伐并清理出场，以防引起火灾而造成项目损失。所有光伏区箱逆变一体机必须配备消防灭火器，以备应急。高处作业人员必须佩戴好安全带、安全帽，穿好防滑鞋，做好安全防护措施。

4、对于升压站缺陷及未完成部分需抓紧落实人员进场施工，监理、运维会按照施工单位报验的完成项，逐项验收并签验结论。特别是消防设施需正常投运、生活区的污水处理装置、建筑屋面的防水砂浆等施工尽快完成。

5、现场支架组件安装人员较少，需增加安装人员（特别是高桩部分），否则按 9.20 完成全容较困难。

6、并网光伏区组件完全被灰尘覆盖（特别是 A02、B05），严重影响发电量，总包单位需组织施工单位对组件进行清洗。

三、业主单位项目部：

1、按（9.20）全容并网节点，推进支架组件安装及电气施工进度（A01、B12 光伏区拆除部分除外），按目前进度已滞后，需制定赶工计划。

2、对并网光伏区灰尘覆盖部分；需安排人员对组件清洗，目前已影响发电量；光伏区杂草较多，需清除，做好现场火灾防控措施。

3、高桩支架组件安装必须佩戴安全带、安全帽，防坠器，穿好防滑鞋，确保施工安全。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宣城市申宣新能源有限公司、 江苏伏峰电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.9.19
签发	王洪		



会议签到表

项目名称：申宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 日期：2022.09.19.

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
李XX	申能		18547135509
牛瑞	常州正衡监理		13616135505
于福军	EPC		(33.7)75252
孙强	EPC		13546160703
朱亮	EPC		13403654448
孙军	常州正衡监理		15174703898
王伟	江苏环宇		18593006386
潘煌	江苏伏峰		15921821106
李林海	江苏伏峰		18111625929

