


会 议 纪 要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-078

会议地点	总包项目部		会议时间	2022. 11. 28
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于项目后续消缺、扫尾等相关事宜	
本次参加会议人员：后附会议签到表 本次会议主题内容： 一、监理单位项目部： 1、盘点现场剩余物料数量，对缺失的物料尽快补充进场，否则影响 A01、B12 后续施工。 2、剩余 10 台汇流箱尽快完成电缆敷设、接线及投运。 3、尾工、消缺缺少的材料尽快采购补充，如：桩头防腐银粉漆、4*40、6*60 镀锌扁铁、6*60*60 镀锌角钢（接地极）、防火涂料、带皮扎丝、自攻螺丝等。 4、光伏区由于除草、耕地，组件连接线被机械刮断的及时处理恢复；被机械损坏的通讯线及时处理恢复，通讯线中间接线盒不允许埋地，需悬挂并贴标识牌。 5、对于升压站尾工、消缺需尽快完成，如：大门前挖断道路的硬化、消防设施消缺投运，建筑屋面细石砂浆，污水处理装置等。 6、光伏区并网区域应全面进行消缺、整改（高低压电缆刷防火涂料；电缆、通讯线挂牌、封堵；电缆走向标识桩；汇流箱组串、通讯、接地、围栏、预制桩桩头第二道防腐、箱逆变电缆固定等）问题；需完成三级自检、消缺，具备初验收条件，报监理、业主项目部及运维进行验收。 7、光伏场区道路、围栏大门必须按设计要求施工。 二、业主单位项目部： 1、剩余的工作量尽快完成，全面进入消缺状态，完成整改阵列区报监理、运维验收。 2、尽快完成升压站电度表证明尽快完成；发电许可证目前已办理了 12MW，剩余 88MW 已经在办理中。 3、加紧完成升压站、光伏区扫尾、消缺工作。 4、加紧完成项目单项验收，涉网试验，环评，水保，职业健康，消防等工作。				
主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司			
抄送单位	宜城市宜新新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 11. 28	
签 发				




扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

日期: 2022. 11. 28 .

[illegible]

扫描全能王 创建