


会 议 纪 要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-079

会议地点	总包项目部		会议时间	2022. 12. 30	
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于节前项目工作安排例会		
本次参加会议人员：后附会议签到表					
本次会议主题内容：					
一、监理项目部：					
1、盘点现场剩余物料数量，对缺失的物料尽快补充进场，施工单位计划 A01、B12 光伏区在 2023. 01. 10 完成支架组件安装及投运工作。					
2、剩余 10 台汇流箱电缆敷设、接线及投运，施工单位计划在 2023. 01. 10 完成。					
3、尾工、消缺缺少的材料尽快采购补充，如：桩头防腐银粉漆、4*40、6*60 镀锌扁铁、6*60*60 镀锌角钢（接地极）、组件接地黄绿线、自攻螺丝等。					
4、对于升压站尾工、消缺需加紧完成，如：消防设施投运，建筑屋面细石砂浆，污水处理装置等。					
5、光伏场区道路、围栏大门必须按设计要求施工。					
二、业主项目部：					
1、光伏区并网区域应全面进行消缺、整改（电缆标识牌不符合要求，需重新制定、通讯线挂牌、封堵；电缆走向标识桩距离必须控制在 50 米内；汇流箱组串、通讯、接地、围栏、预制桩桩头第二道防腐、箱逆变电缆固定、箱逆变预埋槽钢生锈部分防腐、接地扁铁与箱逆变本体可靠连接及刷黄绿漆、等）问题；需完成扫尾、消缺，具备初验收条件，报监理、业主项目部及运维进行验收。					
2、升压站尾工、消缺，保护定值，设备双重编号需加紧落实。					
3、光伏区遮挡的树木、杂草需清理，光伏区周围红线外遮挡组件的树木需协调处理。					
4、加紧完成四证办理剩余《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》的办理，项目安全设施（稳评）验收、复垦方案、机组转商业运行、环评，水保，职业健康，消防等工作。					
5、节假日前需对项目进行安全大检查，制定项目节假日期间停工、值守、复工计划和方案					
主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司				
抄送单位	宜城市中和新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022. 12. 30		
签 发					



扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

日期: 2022.12.30.

[illegible]

扫描全能王 创建