

会议纪要

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-080

会议地点	升压站会议室		会议时间	2023.03.13	
会议主持人	严卫忠	会议主题	关于 A06 光伏区转生产验收标准事宜		
本次参加会议人员：后附会议签到表 本次会议主题内容：关于 A06 光伏区转生产验收前发现问题汇总 1、A06-HL-16、A06-HL-17 汇流箱未贴标识牌，电缆未挂编号牌。 2、A06-HL-16、A06-HL-17 光伏方阵组件接地黄绿线未安装，组件连接线未整理绑扎。 3、部分汇流箱，电缆管防火封堵脱落。 4、管桩上组串喷码不清晰。 5、通讯电缆未挂标识牌。 6、个别汇流箱、电缆标号与逆变器内电缆挂牌不对应。 7、个别支架组件螺栓松动，未紧固到位。 8、光伏区安装后的围栏网片被农业施工人员损坏，需修补。 9、逆变器直流电缆未挂标识牌。 以上问题施工单位全面排查，加快整改，整改后再报业主、监理、总包单位及运维进行复查，复验合格后移交运维。					
主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司				
抄送单位	应城市新能源有限公司、江苏伏峰电力科技有限公司				
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.03.13		
签 发					




扫描全能王 创建

会议签到表

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

日期: 2023.03.13.

[illegible]

扫描全能王 创建