

第一次工程例会会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

编号：ZHJL-YCGF-001

会议地点	总包项目部会议室	会议时间	2021 年 01 月 05 日
组织单位	宜城市申宜新能源有限公司	主持人	韦在阳
会议议题	1. 合同关系 2. 现场管理 3. 工程使用的资料版本 4. 施工进度 5. 图纸 6. 试验单位的选择 7. 现场施工情况 8. 每周监理会议等事宜		

正衡监理：

一、合同关系：

建设单位：宜城市申宜新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

总包单位（EPC）：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司

二、现场管理：

现场各参建单位的资质，管理人员的资质要确认；具备有效的资质证书；各类机械、器具等报审。

三、工程使用的资料版本：

工程施工资料版本的确认；需要做几份？

四. 工程进度、质量、安全：

- 1、调整好进度计划；材料进场计划；到场的材料列出详细清单。
- 2、落实第三方实验室，提报检测单位的营业执照，资质，工作人员的证书等有效证件。
- 3、进场的材料及时取样送检、现场混凝土的配合比、试块的制作，养护等要及时完成，满 28 天养护期后及时送检；出具有效的检测报告。项目试桩检测、地勘报告请尽快提交。
- 4、抓紧落实出施工图纸计划；做好图纸会审，技术交底工作。
- 5、施工单位的质量控制：做好安全培训，技术交底。
- 6、施工单位的安全问题：进行现场安全培训，做好安全培训记录。进入现场必须要求施工人员戴好安全帽，注意现场临时用电，防火等安全隐患。
- 7、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经过监理，业主验收合格后，才能进入下一道工序；直到隐蔽工程结束。
- 8、现场管理人员、技术人员要严格控制工程安全、质量，做好检查记录、做好技术交底工作。

- 9、各分包单位现场项目部、临时活动房内临时用电等，提高安全防护意识，每月进行一次全场安全检查。
- 10、每周二下午 14:30 召开监理例会，希望大家按时参加；各施工队在例会前提交上一周，周（月）的工程进度表，提交下一周，周（月）的计划进度表。
- 11、施工单位需每天提交给监理、业主施工日报，附第二天工作计划及现场施工相片。总包单位做好各参建管理人员的通讯录，建立项目微信工作群，以便现场工作联系。
- 12、每周监理例会，现场管理人员必须按时参加会议，不得无故缺席，有事必须提前通知业主或监理，无故缺席者给予必要的经济考核。

业主：

- 1、现场方面由本人（韦在阳）及监理方进行全程质量、安全、进度等管控，如出现严重问题，予以施工单位一定的经济考核。
- 2、现场出现民事纠纷应联系各个区域负责人进行处理。
- 3、监理方应制定合理的管控方案，确保工程如期顺利进行。
- 4、施工单位需提供施工进度计划表。
- 5、每日施工日报需附带第二日施工计划及施工相片（建议用我公司模板）。
- 6、桩基控制标准应按规范及设计要求严格执行。
- 7、项目工程资料要以总包单位进行报审。
- 8、关于资料需要几份问题，我公司原则上需要一正一副。资料版本土建按 DL/T 5210.1-2012 电力建设施工质量验收及评定规程；电气按 DL/T 5161-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程执行。

施工单位：

- 1、施工方资料统一由中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（EPC）进行资料对接。
- 2、现场施工尽最大努力确保施工安全、质量、进度等问题。

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

正衡监理项目部

2021-01-05

注：后附会议签到表一份。

