

# 会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-003

|       |         |      |                           |            |
|-------|---------|------|---------------------------|------------|
| 会议地点  | 总包单位项目部 |      | 会议时间                      | 2021.01.19 |
| 会议主持人 | 严卫忠     | 会议主题 | 现场进度、质量、资质报审、春节前施工计划等相关事宜 |            |

本次会议主题内容：

项目前期资料报审（单位资质、项目管理人员、特种作业人员、施工机具、施工人员购买保险证明文件、材料、图纸等），下周施工计划安排。

## 一、施工单位

### 1、上周完成计划

- 1) 管桩打桩完成 1891 根；
- 2) 管桩进场 2516 根。

### 2、下周计划

- 1) 计划管桩打桩 2000 根；
- 2) 计划管桩进场 2500 根。

### 3、累计完成

- 1) 桩基础管桩已完成 5458 根；
  - 2) 管桩进场已完成 8761 根；
- 4、年前计划完成管桩打桩 35MW。

## 二、监理单位：

- 1、前期报审资料需抓紧时间完成报审。
- 2、各参建单位确定离场时间及进场时间。
- 3、设计图纸进度交付计划及按合同并网节点报审施工进度计划。
- 4、2021 年 01 月 25 日对施工场地进行质量、安全大检查。
- 5、现场打桩必须符合光伏发电工程施工规范 GB-50794-2012；质量要求必须符合光伏发电工程验收规范 GB-50796-2012。

5、施工单位预计 2021 年 01 月 31 日前离开施工现场，预计 02 月 08 日进场。

三、建设单位：建设单位项目负责人有事未参加本次监理例会。

|      |                                                                                                         |      |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司                                                                                   |      |            |
| 抄送单位 | 宜城市申宜新能源有限公司                                                                                            |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                          | 发文时间 | 2021.01.19 |
| 签 发  | <br>徐翔生 . 2021.01.19 |      |            |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

- 103.

和信譽  
COMV  
站項目