

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-004

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.02.28
会议主持人	严卫忠	会议主题	节后复工施工相关事宜	

本次会议主题内容：

春节后，项目复工、施工相关要求及后续施工计划安排。

一、业主单位：

- 1、管桩施工 2021 年 04 月 30 日完成，确保每天管桩完成 300-350 根。
- 2、升压站确认施工日期，尽快更换变电站 PT、CT 配比。
- 3、光伏区域电气招标，是否落实。
- 4、尽快进行施工安全、设计交底及施工图纸会审。
- 5、线路 2021 年 04 月 30 日具备送电条件，升压站 2021 年 05 月 30 日具备送电条件

二、监理单位

- 1、总包单位按业主时间节点做出施工进度计划及材料、设备到场计划，升压站开工日期。
- 2、线路隐蔽工程资料问题及报审资料、过程资料尽快提交至监理单位审核。
- 3、第三方实验室单位落实及报审。
- 4、光伏区管桩拉拔试验事宜尽快落实第三方进行检测。
- 5、个别管桩入土不足 1.5-2.0 米，对不合格管桩需更换。
- 6、低洼地块、高坡树林阴影遮挡问题需解决。
- 7、各参建单位人员进入施工区域必须佩戴安全帽，施工人员统一着装，由于打桩地块枯草较多，严禁烟火，加强施工区域临时用电，配备消防器材；线路组塔、架线登高人员必须佩戴安全帽、安全带及穿防滑胶鞋，确保项目安全顺利进行。

三、总包单位

- 1、线路与升压站间隔做好对接工作。
- 2、箱逆变厂家已经定标；近期内完成箱变施工图及环网接地图。
- 3、升压站设计与线路设计按照现场实际情况进行对接。

后附会议签到表

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 1. 19
签发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

时间: 201.0.28

姓名	单位	职务	电话	备注	
丁平	中研		18671507188		
中研	常市正源行	负责人	13616135505		
张强	中研		1330715552		
王利	江苏伏峰		18593006386		
李勇	江苏伏峰		15850678220		
李伟	江苏伏峰		13545132016		
潘煜	江苏伏峰		15921821106		
张华	江苏伏峰		15298594441		
李伟	江苏伏峰		13886193882		

