

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-005

会议地点	总包项目部会议室	会议时间	2021.03.09
会议主持人	严卫忠	会议主题	施工质量、安全、进度、资料等相关事宜

本次会议主题内容：

一、总包单位

- 1、上周完成预制管桩进场 848 根。
- 2、预制管桩打桩完成 1179 根。
- 3、线路施工：基塔施工共 60 基，已浇筑完成 59 基，剩余 N1 塔基未施工，完成百分比 98.33%。
- 4、杆塔组立共 60 基，已完成 12 基，分别是 N11-N17、N19-N23，完成百分比 20%
- 5、下周预制管桩打桩完成 2000 根。
- 6、组塔组立完成 10 基。


二、监理单位

- 1、光伏区打桩质量问题：高低落差差别太大，个别管桩露出 3 米-4 米，要求施工单位更换管桩进行整改。
- 2、箱变图纸、设计、桩位图纸，进行交付、图纸会审。
- 3、下周五进行图纸会审、技术交底。
- 4、线路施工安全问题及组塔安全文明施工需做好每天安全技术交底及做好登高人员安全防护。
- 5、前置资质报审资料、项目划分表进行报审、过程资料需与工程进度同步。
- 6、升压站施工计划及升压站土地需尽快落实。
- 7、第三方实验室需尽快落实。

三、业主单位

- 1、加强现场安全文明施工。
- 2、施工质量满足设计及相关规范要求。

后附会议签到表

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.09
签发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2071.03.09

理有有限