

会议纪要

工程名称：中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-009

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.04.04
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 10%；

2、光伏区打桩累计完成 12939 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 52.91%。管桩累计到货 14487 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 59.24%。本周打桩 868 根，到货 254 根。接地环网共 28 个区，累计完成 4 个区，完成总工程量 14.28%。

3、线路导线到货 34.21KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 58.41%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 9.296km，完成总工程量 47.62%。本周完成 4.941km。

下周计划

1、光伏区打桩 1700 根，到货 2000 根。升压站临时场地平整及水、电接通。

2、塔基保护帽完成 N1-N35，N45、N46 杆塔组立完成，N9-N35 附件安装。

二、监理单位：

1、线路 N1-N8 杆塔出现接地、塔材生锈现象，要求施工单位进行防腐处理，整改完成报监理复查。

2、，光伏区接地沟开完完成后因雨水出现塌方现象，深度已不符合设计要求，要求施工单位对塌方处进行清理，且满足接地沟深度后，再进行接地焊接、防腐施工。


3、光伏区打桩前进行区域场地考察，根据现场实际情况高低差，选择合适的长短管桩，已打桩区域，经验收不合格要求进行换桩部位，本周须落实到位。

4、光伏区从本周施工量来看，施工进度滞后，望加强现场管理，对于不合格的桩基进行整改，且满足设计及相关规范要求。

- 8、钢筋绑扎、分部工程完成后：需自检销缺完成后，报监理部进行验收合格后方可进入下一道工序施工。
- 9、对于现场进场原材料：混凝土、钢筋等送检事宜，需尽快落实并出具真实有效的检测报告；光伏区桩基检测事宜，需尽快进行第三方检测（建议分两次进行）。
- 10、对于输电线路高空作业人员必须每天做好班前安全技术交底，提高施工人员的安全防范意识，确保项目安全有序进行。
- 11、施工区域增加安全标语标牌警示牌及区域标识牌，施工资料同工程同步及时上报签署。

三、建设单位：

- 1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。
- 2、对于升压站内场地迁移、临时用电、水等事宜，施工单位需跟进对接。
- 3、线路跨越等事宜派专人进行跟进并及时把结果汇报给业主。
- 4、项目报审资料、过程资料需与工程进度同步进行。
- 5、参建单位汇报材料要进行细化分解，详细到当日完成工程量、剩余工程量、进场材料数量、剩余未到场数量等，便于后续进行督促管理。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.04.04
签发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 会议签到表

[illegible]