

会议纪要

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCGF-010

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.04.13
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容:

一、施工单位

本周完成工作量:

1、总体形象进度完成 13%;

2、光伏区打桩累计完成 13350 根, 总工程量为 24452 根, 完成总工程量 54.59%。管桩累计到货 15355 根, 总工程量为 24452 根, 完成总工程量 62.79%。本周打桩 414 根, 到货 868 根。接地环网共 28 个区, 累计完成 7 个区, 完成总工程量 25%。

3、线路导线到货 54.31KM, 总工程量为 58.56km, 完成总工程量 93.74%, 光缆到货 41km, 总工程量 41km, 完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km, 累计完成 11.838km, 完成总工程量 60.64%。本周完成 2.542km。

下周计划

1、光伏区打桩 600 根, 到货 800 根。升压站临时场地平整及水、电接通。接地环网完成 2 个区。

2、塔基保护帽完成 N36-N46, N36、N46 架线完成、N46-N59 导引线展放完成、架线准备、牵引场设置完成。

二、监理单位:

1、线路杆塔组立完成后报监理、业主进行验收, 验收通过后进行下道工序施工, 报验之前先自行检查、消缺。2021 年 04 月 12 日三方进行 N36-N46 杆塔验收, 发现的问题已告知施工单位, 施工单位整改完毕后报监理复查。

2、我方人员对光伏区 A12 方阵检查管桩施工, 发现部分管桩入土深度不满足设计要求, 要求施工单位进行整改后报监理复查。施工单位对分包单位进行安全技术交底, 后续管桩施工不得出现类似情况。

3、光伏区方阵做好警示安全标语及方阵指示牌, 管桩施工时做好安全防护措施, 打桩机施工时增加放倒保险链条。

4、线路工作做好工序的衔接，跟进对侧间隔事宜，做好协调工作。加强施工人员的安全防护措施，定期进行安全会议交底，提高施工人员的安全防范意识，确保项目安全有序进行。

5、对于现场进场原材料、混凝土、钢筋等送检事宜，需尽快落实并出具真实有效的检测报告。光伏区桩基检测事宜，需尽快进行第三方检测（建议分两次进行）。

6、下周总包单位、施工单位、监理方对光伏区已完成打桩 80%以上的地块进行验收，对发现的问题汇总并进行调整、整改。

三、建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、对于升压站内坟地迁移、临时用电、水等事宜，施工单位需跟进对接。

3、线路跨越等事宜派专人进行跟进并及时把结果汇报给业主。

4、项目报审资料、过程资料需与工程进度同步进行。

5、参建单位汇报材料要进行细化分解，详细到当日完成工程量、剩余工程量、进场材料数量、剩余未到场数量等，便于后续进行督促管理。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.04.13
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目 会议签到表

0001
車站項目部