

会议纪要

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-011

会议地点	总包单位项目部		会议时间	2021.04.20
会议主持人	严卫忠	会议主题	现场进度、质量、安全及下周进度计划等相关事宜	

本次会议主题内容：

一、施工单位

本周完成工作量：

1、总体形象进度完成 13%；

2、光伏区打桩累计完成 14194 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 58.04%。管桩累计到货 16405 根，总工程量为 24452 根，完成总工程量 67.09%。本周打桩 844 根，到货 1050 根。接地环网共 28 个区，累计完成 8 个区，完成总工程量 28.57%。

3、线路导线到货 58.56KM，总工程量为 58.56km，完成总工程量 100%，光缆到货 41km，总工程量 41km，完成总工程量 100%。架线总工程量 19.52km，累计完成 19.174km，完成总工程量 98.22%。本周完成 7.336km。

下周计划

1、光伏区打桩 1000 根，到货 1200 根。接地环网完成 2 个区。

2、塔基保护帽完成全部完成，全线附件安装，检修自查。

二、监理单位：

1、要求施工单位做好三级自检，自检合格后报监理、业主验收。加强施工人员质量、安全意识严格参照图纸施工。杜绝红线以外进行施工。

2、光伏区预制管桩严禁截断打桩，监理检查发现部分桩基垂直度、桩距偏差较大，望施工单位对不符合设计要求的桩基进行自检、整改，且满足设计及相关规范要求。

3、线路、光伏区做好标识标牌，做好施工现场安全文明施工；特别是光伏场区内水泥道路路面泥巴清理，以免发生安全事故。

4、线路工作做好工序的衔接，跟进对侧间隔事宜，做好协调工作。加强施工人员的安全防护措施，定期进行安全会议交底，提高施工人员的安全防范意识，确保项目安全有序进行。

5、对于现场进场原材料、混凝土、钢筋等送检事宜，需尽快落实并出具真实有效的检测

报告。光伏区桩基检测事宜，需尽快进行第三方检测（建议分两次进行），计划在本周内完成。

6、总包单位、施工单位、监理方对光伏区已完成打桩 80%以上的地块，本周内进行验收，对发现的问题汇总并进行调整、整改。

三、建设单位：

1、各参建单位需加强现场管理，加强安全文明施工，确保施工安全、质量、进度。

2、施工单位自查光伏区、线路工程路径发现树木遮挡等问题，给工程造成隐患部位进行清障工作。


3、施工单位严格执行三级自检制度、监理监督，避免造成下道工序施工复杂，造成影响观感率。如管桩垂直度、间距等偏差要控制在设计允许范围内。

4、升压站内线路迁移工作在本周进行。

5、线路原材料送检等事宜在本周内解决完毕。

6、马上临近梅雨季节，要求项目部成立防汛小组，由各参建单位管理人员参加并形成框架结构落实到人。

7、临近“5.1劳动节”，要求参建单位进行节前安全大检查，检查光伏区、线路、办公区、住宿区等，要求参建单位尽快落实安全标语标牌及安全防护用品。

主送单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司		
抄送单位	宜城市申宜新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.04.20
签 发			

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

