

协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华 44MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-XTJY-007

签发：[Signature]

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 02 月 25 日
会议主持人	侯宗兴		

会议主题：工程日协调例会

会议内容：

一、上次会议落实情况：

- 1、标段1要求打桩300根，实际完成0根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。
- 2、标段2要求打桩130根，实际完成30根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。
- 3、施工蓝图及图纸会审回复单未给出具体出图时间。
- 4、开关站原计划回填至标高2.5米，目标未完成。
- 5、标段1桩机未进场。

二、施工单位工程完成情况：

现场当日施工情况：

1、开关站：现场 4 台挖机，1 台压路机，部分钢筋到场；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填，下雨天气影响施工。

2、光伏区：标段 1：3 台打桩机，1 台挖机，未施工，累计打桩 1289 根；未到桩，累计进桩 1289 根。

标段 2：2 台打桩机，1 台挖机，打桩 30 根；未到桩，累计到桩 251 根。

现场问题情况：

- 1、标段2打桩质量不符合规范要求，要求暂停施工，待问题解决后方可施工。
- 2、因下雨天气影响施工进度。

三、明日施工计划：

1. 开关站：石子到场（不下雨的情况下）。
 2. 光伏区：标段 1：打桩完成 300 根（有桩的情况下），到桩不少于 2 车。
- 标段 2：打桩完成 170 根，到桩不少于 8 车。

四、会议要求：

- 1、桩基试验单位及材料厂家资质28号前必须报验
- 2、新机场施工人员必须安全技术交底。
- 3、施工单位月报26号早上8点必须上报监理。
- 4、对所有会议内容及通知单进行梳理，未完成整改项及时跟进。
- 5、各相关单位工程资料及时报验审批，已下发的报审资料尽快报验审批。
- 6、标段2打桩质量问题明天早上9点召开专题会议。

主送单位	国电南京自动化股份有限公司		
抄送单位	上海华电福新崇明能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 02 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	工程例会		
会议时间	2021.02.25		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张广华	铁电	13652826989
2	董金	铁电	13585924389
3	张广华	铁电	15122887277
4	郝增林	铁电	18717760739
5	李金立	第廿二标	15851745881
6	郑海科	铁电	13671629142
7	王守强	铁电	1736161931
8	曹旭成	铁电	13661913381
9	任志永		13357573708
10	张广华		18224874436
11	沈林龙	南自	18662811649
12			
13			
14			
15	王喜强	平/路施工队	13816015319
16			
17			